



FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026

FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026

FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026**CERTIFICACIÓN****Rehabilitación de la Iglesia de la Asunción como Centro de Visitantes y Mejora de Accesibilidad en su entorno.**

PSTD "Yecla Es + "Actuaciones 17-23. Eje 4 - Actuación 2B. Eje 1. Financiado por Fondos Next Generation EU-PRTR.

CERTIFICACIÓN Nº 9			MES: may-26
CONTRATISTA: Zima Desarrollos Integrales S.L.			CIF: B73544819
	<u>Valor estimado</u>	<u>Incluido 21% I.V.A.</u>	
Ppto. Licitación:	1.015.955,37 €	1.229.306,00 €	Acta inicio obras: 22 de septiembre de 2025
Ppto. Adjudicación:	1.015.955,37 €	1.229.306,00 €	Finalización obras: 23 de marzo de 2026
Baja obtenida		0,000000000	Núm. expediente: C.O. 7/25
Crédito:			Ref. contable:

SE CERTIFICA: Que las obras ejecutadas durante el mes de la fecha por la empresa arriba indicada, importan a los precios de presupuesto aprobado, la cantidad que se expresan a continuación:

PRESUPUESTO	CANTIDAD LIQUIDA DE REMATE	IMPORTE DE LAS OBRAS		
		Mes actual	Meses Anteriores	Falta por ejecutar
c/ IVA 1.229.306,00 €	1.229.306,00 €	274.954,47 €	484.452,01 €	469.899,52 €
s/ IVA 1.015.955,37 €	1.015.955,37 €	227.235,10 €	400.373,56 €	388.346,71 €

Suma Ejecución Material a ORIGEN	527.402,24 €
13 % Gastos Generales	68.562,29 €
6% Beneficio Industrial	31.644,13 €
SUMA	627.608,66 €
A deducir: Baja Subasta	0,00 €
Sub Total (Sin I.V.A.)	627.608,66 €
21 % I.V.A.	131.797,82 €
Meses Anteriores	484.452,01 €
TOTAL	274.954,47 €

Y para que conste y sirva de abono al contratista, A BUENA CUENTA y con las reservas pactadas para la recepción de las obra y lo previsto en la legislación vigente, expido esta Certificación por el importe de:

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SIETE CENTÉSIMAS.

Conforme:

El contratista.

Zima Desarrollos Integrales S.L.

La dirección facultativa de la obra.

Ángel Luis Rocamora Ruiz - Director de obra

José María Guirao García - Director de ejecución de obra

Yecla, 10 de junio de 2026





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Rehabilitación de la Iglesia de la Asunción como Centro de Visitantes y Mejora de Accesibilidad en su entorno.

PSTD "Yecla Es + "Actuaciones 17-23. Eje 4 - Actuación 2B. Eje 1. Financiado por Fondos Next Generation EU-PRTR.

DESGLOSE POR PARTIDAS ECONÓMICAS (Cantidades a abonar)

432-62743	PSTD Next Generation. EU Eje 4 - Act.23 Mejora accesibilidad Iglesia Vieja P.
TOTAL	
64.193,48 €	

432-62737	PSTD Next Generation. EU Eje 4 - Act.17 Rehab. Iglesia Asunción como centro visit. Y dinamiz.
TOTAL	
128.391,74 €	

432-62701	PSTD Next Generation. EU Eje 1 - Act.2-B Pabellón acceso cubierta vegetal
TOTAL	
34.649,88 €	

241-62718	Aport. Municipal Plan sostenibilidad Turística PRTR N.G.EU
TOTAL	
47.719,37 €	





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Región
de Murcia

itrem



AYUNTAMIENTO
DE YECLA

**OBRAS: Rehabilitación de la Iglesia de la Asunción como Centro de Visitantes y
Mejora de Accesibilidad en su entorno.**

PSTD "Yecla Es +" Actuaciones 17-23. Eje 4 - Actuación 2B. Eje 1. Financiado por Fondos
Next Generation EU-PRTR.

FOTOS CERTIFICACIÓN 9 - MAYO 2026



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026



AYUNTAMIENTO DE YECLA

Código Seguro de Verificación: H7AA CNXW QE2Z PY7P 9DTY

Certificación nº9, mes de mayo de 2026 - ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL - SEFYCU 4310409

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://yecla.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

Región
de Murcia



itrem



AYUNTAMIENTO
DE YECLA



AYUNTAMIENTO DE YECLA

Código Seguro de Verificación: H7AA CNXW QE2Z PY7P 9DTY

Certificación nº9, mes de mayo de 2026 - ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL - SEFYCU 4310409

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://yecla.sedipualba.es/>

Pág. 4 de 55



FIRMADO POR

La persona interesada
26/06/2026

ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP



FIRMADO POR

La persona interesada
29/06/2026

ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

Región



de Murcia

itrem



AYUNTAMIENTO
DE YECLA



AYUNTAMIENTO DE YECLA

Código Seguro de Verificación: H7AA CNXW QE2Z PY7P 9DTY

Certificación nº9, mes de mayo de 2026 - ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL - SEFYCU 4310409

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://yecla.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

La persona interesada
26/06/2026
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP



FIRMADO POR

La persona interesada
29/06/2026
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Certificación



AYUNTAMIENTO DE YECLA

Código Seguro de Verificación: H7AA CNXW QE2Z PY7P 9DTY

Certificación nº9, mes de mayo de 2026 - ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL - SEFYCU 4310409

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://yecla.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

La persona interesada
 ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
 26/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
 ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
 29/06/2026



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
 29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec. Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
1.1 Actuaciones previas					
1.1.1		u	Revisión de las distintas acometidas de agua a la instalación existente de riego, así como de abastecimiento a bocas de riego y fuente u otros elementos existentes, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras si fuese preciso, así como su actividad y servicio, desconexión total de las instalaciones existentes, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su clausura, incluso cargas, descarga, desmontaje de la instalación existente, apertura y relleno de zanjas necasarias, y en general cuantos trabajos se consideren precisos para el fin que se persigue, incluso limpieza y transporte a pie de carga del escombros y traslado a vertedero o almacén que indique la propiedad en caso de que se recupere algún elemento, totalmente terminado, medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes.		
	1,00	1,00		152,99	152,99
1.1.2		u	Desmontaje de punto de alumbrado público formado por luminaria, equipo eléctrico y báculo de hasta 6 m de altura, incluido el transporte de los elementos a lugar de acopio para su posterior reutilización. Acopio, paletizado y retirada a nuevo emplazamiento por parte de los servicios municipales.		
	5,00	5,00		220,20	1.101,00
1.1.3		m2	Suministro y colocación de protección de pavimento existente, para protegerlo de golpes, manchas, generados durante los trabajos de según NTE/RSF-1. Incluso replanteo y posterior retirada, recogida y carga manual sobre camión o contenedor.		
	96,45	96,45		3,65	352,04
1.1.4		u	Cata para inspección de subbase de graderio por medios manuales, Incluyendo el picado del resvestimiento del graderio y subbase.		
	2,00	2,00		89,17	178,34
1.1.5		u	Cata arqueológica con media aparición de restos y de calidad inapreciable, de dimensiones 1.20x1.20x1.00m, para reconocimiento del subsuelo en interior de bienes de interés cultural, excavada con medios manuales y realizada por capas o estratos según método arqueológico, toma de datos para informe final, retirada de pavimento, excavación, incluso limpieza, retirada de escombros, carga y transporte.		
	2,00	2,00		348,47	696,94
1.2 Demoliciones					
1.2.1 Suelos					
1.2.1.1		m	Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.		
	29,50	29,50		3,08	90,86
1.2.1.2		m³	Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y incluida la carga y el transporte a gestor de residuos autorizado.		
	4,68	4,68		44,07	206,25
1.2.1.3		m	Levantado de alcorque pétreo con retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor, incluido transporte a vertedero.		
	36,00	36,00		2,90	104,40
1.2.1.4		m	Demolición de bordillo mediante medios manuales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y incluida la carga y el transporte.		
	37,39	37,39		4,83	180,59





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026

FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026

FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec.	Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
1.2.1.5			m²	Demolición de pavimento urbano realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y incluida la carga y el transporte a gestor de residuos autorizado.		
	53,40	53,40			4,21	224,81
1.2.1.6			m2	Extracción y/o picado controlado de embaldosados y solados, cuidando de no deteriorar las aristas de piezas colindantes, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio para posterior colocación con clasificación de piezas en mal estado y incluida la carga y el transporte.		
	52,85	52,85			15,84	837,14
1.2.1.7			m²	Demolición de pavimento de piedra existente incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y incluida la carga y el transporte a gestor de residuos autorizado.		
	246,15	246,15			6,82	1.678,74
1.2.1.8			m³	Demolición de elemento de hormigón armado y material de agarre (solera apoyo pavimento) mediante retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y incluida la carga y el transporte a gestor de residuos autorizado.		
	53,49	53,49			46,79	2.502,80
1.2.1.9			m2	Levantado del revestimiento pétreo o hormigón de peldaños, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio incluir la carga y el transporte a vertedero.		
	22,41	22,41			7,22	161,80
1.2.1.10			m3	Demolición de graderio existente de hormigón armado mediante retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y incluida la carga y el transporte a vertedero.		
	96,59	96,59			48,95	4.728,08
1.2.1.11			m²	Demolición de pavimento de baldosa cerámica incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a gestor de residuos autorizado.		
	40,79	40,79			6,14	250,45
1.2.2 Cimentación y estructura						
1.2.2.1			m³	Demolición de muros y pantallas de hormigón armado existentes mediante martillo neumático y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte.		
	4,25	4,25			190,68	810,39
1.2.2.2			m	Corte elemento de hormigón armado de hasta 80cm de espesor realizado mediante equipo de corte de hilo diamante, incluida la realización de taladros para la introducción del hilo y la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio, sin incluir la carga y el transporte.		
	22,85	22,85			440,43	10.063,83
1.2.3 Cerrajería y carpintería						
1.2.3.1			m	Levantado de barandillas de hierro, incluso garras de anclaje, y accesorios, con aprovechamiento del material y retirada del mismo, incluido transporte a almacén, según NTE/ADD-18.		
	5,00	5,00			22,37	111,85
1.2.3.2			u	Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m², incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a gestor de residuos autorizado.		
	2,00	2,00			8,63	17,26





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026

FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026

FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec.	Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
1.2.3.3			u	Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a 6m², incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a gestor de residuos autorizado.		
	1,00	1,00			17,27	17,27
1.2.3.4			u	Levantado de rejilla, incluso garras de anclaje, y accesorios de hasta 3 m², incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a gestor de residuos autorizado.		
	2,00	2,00			15,76	31,52
1.2.3.5			ud	Corte y desmontaje de tramo de canalización empotrada de cobre de varios diámetros, e instalación existente de saneamiento con recogida de escombros con carga sobre camión, incluido el transporte a gestor de residuos autorizado.		
	1,00	1,00			252,87	252,87
1.2.4 Particiones						
1.2.4.1			m³	Demolición de fábrica de ladrillo hueco mediante martillo neumático, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a gestor de residuos autorizado.		
	4,00	4,00			28,08	112,32
1.2.4.2			ud	Rebaje de escalón y demolición parte superior de puerta		
	1,00	1,00			134,01	134,01
1.2.5 Instalaciones						
1.2.5.1			u	Desmontaje del marco y la tapa de registro de imbornal, incluso transporte de materiales a lugar de acopio para su posterior reutilización.		
	15,00	15,00			13,35	200,25
1.2.5.2			Ud	Desmontaje de farola con columna de acero, de hasta 4 m de altura, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Fragmentación del material desmontado en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.		
	4,00	4,00			35,89	143,56
1.2.5.3			u	Desmontado de red de instalación eléctrica de complejidad media, sin recuperación de elementos, luminarias, tubos, cajas, mecanismos, para un número de puntos de luz menor o igual a 10 unidades y un número de bases de toma igual a 20 unidades, incluso retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a gestor de residuos autorizado.		
	1,00	1,00			130,70	130,70
1.2.6 Revestimientos						
1.2.6.1			m2	Demolición de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte.		
	128,44	128,44			10,56	1.356,33
1.2.7 Equipamiento						
1.2.7.1			u	Desmontaje por medios manuales de banco incluidos los elementos de anclaje incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y incluida la carga y el transporte a vertedero.		
	1,00	1,00			69,46	69,46
1.2.7.2			u	Desmontaje de cartel mural de hasta 6m² mediante medios mecánicos, incluidos los postes de sustentación, elementos de sujeción y el transporte de los elementos a lugar de acopio para su posterior reutilización.		
	2,00	2,00			64,48	128,96





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026

FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026

FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec.	Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
1.2.7.3			u	Desmontaje de bolardo incluidos los elementos de anclaje y el transporte de los materiales a lugar de acopio para su posterior reutilización.		
	3,00	3,00			25,00	75,00
1.2.7.4			u	Levantado de lavabo de material cerámico y accesorios, sin recuperación, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y incluida la carga y el transporte a vertedero.		
	2,00	2,00			16,94	33,88
1.2.7.5			u	Levantado de inodoro y urinarios de material cerámico y accesorios, sin recuperación, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y incluida la carga y el transporte a vertedero.		
	6,00	6,00			15,77	94,62
1.2.7.6			u	Levantado de plato ducha de material cerámico y accesorios, sin recuperación, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y incluida la carga y el transporte a vertedero.		
	2,00	2,00			24,34	48,68
1.2.7.7			ud	Desmontaje de grifería de aseos, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.		
	1,00	1,00			90,56	90,56
1.2.7.8			m	Desmontaje de encimera de tablero aglomerado, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.		
	5,80	5,80			19,20	111,36
1.2.7.9			m ²	Desmontaje de cabinas con puerta de aseos separadora ciega formada por paneles de acero, aluminio, madera, PVC o similar, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.		
	11,80	11,80			6,89	81,30
1.3 Movimiento de tierras						
1.3.1			m ³	Excavación a cielo abierto en todo tipo de terreno para desmonte de terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a gestor de residuos autorizado a una distancia menor de 10km.		
	26,61	26,61			4,04	107,50
1.3.2			m ³	Excavación a cielo abierto en todo tipo de terreno para vaciado de profundidad realizada con medios manuales, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a gestor de residuos autorizado. Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga manual a camión de los materiales excavados.		
	57,54	57,54			27,65	1.590,98





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026

FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026

FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec.	Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
1.3.3			m³	Excavación de zanja en todo tipo de terreno realizada mediante medios manuales, incluida la carga de material con transporte.		
	8,19	8,19			45,37	371,58
1.3.4			m³	Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos en capas de 25cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación con grado de 95% del Proctor modificado.		
	166,80	166,80			24,49	4.084,93
1.4 Excavaciones arqueológicas						
1.4.1 Excavaciones y adecuación						
1.4.1.1			m³	Excavación manual arqueológica para vaciado incluso en roca, realizada con medios manuales, que tiene como fin el desalojo volumétrico de espacios originales anegados con depósitos de diferentes orígenes, con posible aparición de restos arqueológicos. Trabajos ejecutado por personal especializado en trabajos de excavación arqueológica bajo la dirección de un arqueólogo/a, incluyendo ejecución de bataches si fuera necesario, subida de tierras, limpieza y retirada de restos para tratamiento de los mismos, carga de tierras y materiales arqueológicos encontrados, transporte con medios manuales a punto de inspección arqueológica, para tratamiento de los mismos si fuera necesario. Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos arqueológicos. Excavación y extracción de los materiales arqueológicos y de las tierras. selección.		
	219,75	219,75			164,70	36.192,83
1.4.1.2			m2	Adecuación de suelo de yacimiento en zonas localizadas comprendiendo la limpieza en seco de restos arqueológicos, por procedimientos manuales para eliminar los depósitos de suciedad, material disgregado o fuera de contexto, acumulaciones de tierras, cascotes y elementos disgregados existentes que pudieran desplomarse, así como la eliminación de agentes biodeterioro (plantas, raíces, etc.). La reconstrucción puntual de zona que puedan ser susceptibles de disgregación. Esta operación requiere su ejecución por personal especializado en excavaciones arqueológicas. Trabajos con seguimiento de Arqueólogo.		
	178,32	124,82			19,00	2.371,58
1.4.1.4			m2	Formación de capa de árido marmóreo o similar color según indicaciones D.F triturado de granulometrias de 4-6mm y de 25-30cm de espesor de capa de acabado según la zona de colocación incluyendo geocelda DLT PE 100/220 0822P_A de Tec Delta o similar, extendido y compactado de árido, previa malla antihierba de polipropileno, incluido reforzado de bordes, humectación y limpieza. incluso anclajes de las geoceldas con gancho J. Incluido reforzado de bordes, humectación y limpieza.		
	178,32	178,32			42,96	7.660,63
1.4.2 Supervisión arqueológica, documentación y dataciones						
1.4.2.1			ud	Desarrollo de la intervención arqueológica en las obras. Intervención basada en el desarrollo de redacción de proyecto de intervención, tramitación de autorización arqueológica ante la D.G. de Patrimonio Cultural de Murcia. Redacción preceptiva de informes y memorias que recojan los resultados de la actuación arqueológica, según el Capítulo VII del Decreto 107/2017 que regula las actuaciones arqueológicas en la M (p/a) y seguimiento arqueológico de los movimientos de tierra y en la actuación de los elementos de la iglesia si fuera necesario y emisión del correspondiente informe final de resultados. Incluso la memoria de intervención y final.		
	1,00	1,00			11.047,88	11.047,88
1.4.2.2			ud	Documentación mediante fotogrametría digital georreferenciada de los registros arqueológicos presentes en el interior de los sondeos. Trabajos de fotogrametría de las zonas de la actuación		
	1,00	1,00			1.313,25	1.313,25
1.4.2.3			ud	Ensayos de dataciones de radiocarbono.		
	2,00	1,00			824,00	824,00





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec. Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
1.5 Particiones					
1.5.1		m2	Fábrica para revestir, de 9cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x9cm, aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE.		
	46,99	46,99		33,80	1.588,26
1.5.2		m2	Trasdosado directo con perfil auxiliar {15 H1} (designación según ATEDY) de altura máxima 9 m, compuesto por una placa de yeso laminado aditivada para reducir la absorción superficial de agua (H1) de 15 mm de espesor, atornillada con estructura de maestras omega de acero galvanizado de dimensiones 82x16 mm adosadas directamente al soporte cada 400mm; listo para pintar; incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas, refuerzos para colocación de sanitarios y accesorios de fijación y limpieza.		
	22,38	22,38		32,25	721,76
1.6 Revestimiento					
1.6.1 Suelo					
1.6.1.1		m²	Encachado de 10cm de espesor para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20cm de grava caliza; y posterior compactación mediante equipo mecánico con pisón compactador, sobre la explanada homogénea y nivelada. Incluso carga y transporte, descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.		
	254,35	254,35		8,69	2.210,30
1.6.1.2		m²	Solera de 10cm de espesor, de hormigón HA-25/P/20/X0 fabricado en central, vertido directamente desde camión, armada con malla electrosoldada de 15x15cm y 5 mm de diámetro, de acero B 500 T, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente. Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, alcorques, farola, etc, terminación mediante reglado, según Código Estructural.		
	254,35	254,35		26,01	6.615,64
1.6.1.3		m2	Nivelación de soleras de hormigón mediante la aplicación de capa de mortero autonivelante de 5 mm de espesor, tipo CT-C35-F10-RWA20-B2,0; incluso limpieza previa y saturación de la superficie con agua a presión.		
	295,70	295,70		10,75	3.178,78
1.6.1.4		m2	Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosa de piedra natural en formatos de 60x40, de 3cm de espesor, según indicaciones D.F, con junta mínima de 2 mm, colocada en capa gruesa con mortero de cemento M-15, capa de contacto de adhesivo C2 y rejuntado con lechada de cemento (L), parte proporcional de juntas de dilatación según indicaciones D.F. totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.		
	163,50	114,45		113,90	13.035,86
1.6.1.5		m2	Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas igual a la existente 60x40x5 de acabado igual al existente sentado sobre hormigón HNE, tomadas con mortero de cemento M-5, parte proporcional de juntas de dilatación según indicaciones D.F. incluso rejuntado con lechada de cemento, formación alcorques, farolas etc.. eliminación de restos y limpieza.		
	90,85	63,60		47,73	3.035,63





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026

FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026

FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec.	Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
1.6.1.6			m	Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la excavación.		
	37,66	37,66			25,45	958,45
1.6.1.7			m	Borde metálico de piezas de chapa lisa de acero galvanizado en caliente, en tramo recto de 100 mm de altura y 10 mm de espesor, acabado mate, dispuestas linealmente, mediante redondos de acero anclados a zuncho de hormigón en masa cada 75 cm, para delimitar materiales de pavimentación incluido en precio. Incluso replanteo, cortes, pequeñas piezas.		
	53,00	37,10			44,93	1.666,90
1.6.1.8			m²	Reparación de áreas asfaltadas (viales, zanjas, tapas de alcantarillas, etc.), con mortero asfáltico de endurecimiento en frío bajo la acción del tráfico, aplicado manualmente, en capa de 20 mm de espesor medio o mezcla bituminosa en caliente. Incluye: Aplicación del mortero con paleta o llana. Compactación manual de la capa de mortero.		
	36,70	36,70			65,65	2.409,36
1.6.1.11			m2	Pavimento cerámico con junta mínima (1.5-3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico serie grigio basalto de ergon o equivalente monocolor de 60x120 cm espesor 9.5mm clase C2, antideslizante colocado con adhesivo cementoso mejorado con fraguado rápido (C2F) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y limpieza.		
	41,35	41,35			75,07	3.104,14
1.6.2 Paramentos y muros						
1.6.2.4			m2	Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5-3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico serie grigio basalto de ergon o equivalente monocolor de 60x120 cm, colocado con adhesivo cementoso normal con fraguado rápido y deslizamiento reducido (ClFT) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso preparación y regularización de soporte, cortes y limpieza.		
	121,61	121,61			73,01	8.878,75
1.6.3 Techos						
1.6.3.1			m2	Falso techo continuo formado con placa de yeso con alma de yeso hidrofugado de 12.5mm, para zonas húmedas, de borde afinado, sobre estructura longitudinal y transversal de maestra 60x27mm, principales y secundarias a distinto nivel, anclaje con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas.		
	12,11	12,11			37,65	455,94
1.6.3.2			m2	Enfoscado y revoco fratasado según indicaciones D.F, realizado con mortero de cemento M-15, con impermeabilizante hidrófugo, incluso lechada de cemento.		
	40,70	32,56			33,80	1.100,53
1.7 Cimentación y estructura						
1.7.1			m³	Suministro y vertido de hormigón HA-25/F/40/XC2 preparado en central para hormigonado de zapatas, vigas centradoras y riostras, incluido el vertido mediante cubilote, vibrado y curado del hormigón según Código Estructural y DB SE-C del CTE.		
	4,09	2,69			156,35	420,58
1.7.2			m³	Suministro y vertido de hormigón de limpieza HL-150/F/40, para formación de solera de asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m³, de consistencia fluida, tamaño máximo del árido 40 mm, vertido directamente desde camión, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según Código Estructural y DB SE-C del CTE.		
	0,82	0,54			143,96	77,74





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026

FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026

FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec. Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
1.7.3		m²	Muro de hormigón de 25 cm de espesor acabado visto, armado con una cuantía de acero B500S en sus dos caras, hormigonado mediante cubilote con hormigón HA-25/B/20/XC2, incluido el encofrado madera calibrada, el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según Código Estructural.		
	10,25	10,25		124,79	1.279,10
1.7.4		u	Anclaje químico estructural por adherencia aplicado sobre soporte macizo de hormigón comprimido de resistencia característica 20 N/mm², realizado a través de la inserción de varilla roscada con tuerca y arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8, de 20 mm de diámetro y 350 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 24 mm de diámetro y 175 mm de profundidad anteriormente rellenado mediante inyección de resina epoxi de alta resistencia; con las siguientes características: separación entre dos anclajes de 340 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 180 mm, espesor mínimo de la base de 220 mm, espesor máximo de la pieza a fijar de 155 mm, par de apriete de 160 Nm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante de 44.9 y 38.6 kN respectivamente (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de montaje se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con taladradora mecánica y broca del tamaño correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforación con aire a presión, inyección de la resina hasta más del 50% del volumen del taladro, introducción de la varilla roscada y colocación de la pieza a fijar (anteriormente barrenada) y aplicación del par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado de la resina. Válido en aplicaciones como: placas de anclaje, apoyos de forjados, anclaje de pilares y conectores de losas.		
	12,00	12,00		23,56	282,72
1.9 Ayudas					
1.9.1		m2	Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica e iluminación formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja de protección y medida, línea general de alimentación, derivaciones individuales y red de distribución interior. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.		
	41,00	41,00		9,63	394,83
1.9.2		m2	Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, contador individual, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, considerando el 20% medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.		
	41,00	41,00		7,88	323,08





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec. Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
1.9.3		m2	Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), con un grado de complejidad medio. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, considerando el 30% medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.		
	41,00	41,00		5,50	225,50
1.9.4		m2	Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de protección contra incendios formada por: equipos de detección y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios, con un grado de complejidad medio, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, considerando el 10% medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.		
	41,00	41,00		4,40	180,40
1.10 Equipamiento					
1.10.1		ml	Banco formado con pies de fundición dúctil ocultos (tratados con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) y tablonés de madera tropical natural con certificado FSC Puro tratada con aceite de dos componentes (tratados con recubrimiento de triple capa Lignus,		
	10,80	5,40		1.644,32	8.879,33
1.11 Instalaciones					
1.11.1 Fontanería y saneamiento					
1.11.1.1		u	Llave de paso de latón para roscar, de diámetro 1/2" y presión nominal 16 atm, totalmente instalada y comprobada. Iubicación según indicaciones D.F.		
	5,00	5,00		24,09	120,45
1.11.1.2		m	Canalización oculta realizada con tubo de polietileno reticulado (PEX), diámetro interior 16mm y espesor de pared 2.2mm, serie 3.2, incluso garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada.		
	57,11	57,11		20,17	1.151,91





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026

FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026

FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

"Proyecto de rehabilitación de la iglesia de la asunción como centro de visitantes y... Página 10
Presupuesto parcial n° 1 MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN ENTORNO IGLESIA VIEJA PARA USO TURÍSTICO

Código	Medición	Obra ejec.	Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
1.11.1.3			m	Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de polipropileno, de 40 mm de diámetro y 1,8 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión a presión con junta elástica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.		
	16,00	16,00			8,24	131,84
1.11.1.4			m	Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de polipropileno, de 110 mm de diámetro y 3,1 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión a presión con junta elástica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.		
	11,20	11,20			21,19	237,33
1.11.1.5			u	Calentador y acumulador eléctrico de agua caliente sanitaria de 50 l de capacidad, 1,6 kW de potencia eléctrica, 220 V, 50 Hz, montaje en posición vertical y protegido contra la corrosión mediante ánodo de magnesio, con regulación automática, termostato y válvula de seguridad, grupo de conexión y alimentación con filtro incorporado, válvula de seguridad y manómetro con un diámetro de conexión de 3/4", válvula de corte (salida), latiguillos, fijaciones y soportes, totalmente instalado, conexionado y en correcto estado de funcionamiento, incluso pruebas.		
	1,00	1,00			361,93	361,93
1.11.1.6			ud	Revisión de arqueta de registro existente comprendiendo trabajos de limpieza y adaptación a la nueva instalación. Incluso sustitución de la misma en caso necesario.		
	1,00	1,00			192,45	192,45
1.11.1.7			u	Reparación, limpieza o sustitución en caso de estar deteriorados y montaje imbornal del marco y la tapa de registro de imbornal, incluso colocación pequeños materiales.		
	1,00	1,00			103,40	103,40
1.11.2 Ventilación						
1.11.2.1			m	Conducto realizado con tubo rígido helicoidal de chapa de acero galvanizado de 0.5 mm de espesor y 150 mm de diámetro, para conductos de ventilación y climatización, con un incremento sobre el precio del tubo del 40% en concepto de piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.		
	12,50	12,50			17,32	216,50
1.11.2.2			u	Boca de extracción de aire de chapa lacada de 125 mm de diámetro nominal, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.		
	2,00	2,00			21,72	43,44
1.11.3 Electricidad						
1.11.3.1 Protección y medida						
1.11.3.1.1			Ud	Armario de distribución metálico, para empotrar, con puerta ciega, grado de protección IP40, aislamiento clase II, para 26 módulos, de 300x580x95 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintura epoxi y panel trasero de chapa de acero galvanizado. Totalmente montado.		
	1,00	0,50			1.293,56	646,78
1.11.3.2 Canalizaciones, registro y conductores						



AYUNTAMIENTO DE YECLA

Código Seguro de Verificación: H7AA CNXW QE2Z PY7P 9DTY

Certificación nº9, mes de mayo de 2026 - ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL - SEFYCU 4310409

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://yecla.sedipualba.es/>

Pág. 16 de 55



FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec. Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
1.11.3.2.3		m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-sla,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm ² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Parte proporcional de tubo rígido de PVC visto, parte proporcional de registros, todo ello en montaje superficial o empotrado. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente instalado.		
	500,00	125,00		1,79	223,75
1.11.3.2.4		m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-sla,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm ² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Parte proporcional de tubo rígido de PVC visto, parte proporcional de registros. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente instalado.		
	100,00	25,00		2,08	52,00
1.11.3.3 Instalación interior					
1.11.3.3.2		Ud	Base de toma de corriente empotrada, bipolar con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, de intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, formado por mecanismo para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, con obturador para protección infantil y conexión mediante bornes con tornillo, con embellecedor de material termoplástico y marco embellecedor para 1 elemento de material termoplástico. Instalación empotrada. Totalmente instalada.		
	5,00	2,50		32,06	80,15
1.11.3.3.3		Ud	Caja para mecanismo, empotrada en entramados autoportantes de placas o falsos techos de placas. Totalmente instalado.		
	3,00	3,00		5,52	16,56
1.11.3.3.5		Ud	Extractor para baño formado por ventilador centrífugo, velocidad 2200 r.p.m., potencia máxima de 60 W, caudal de descarga libre 225 m ³ /h, diámetro de salida 100 mm, color blanco, motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, equipado con piloto indicador de acción y compuerta antirretorno. Incluso accesorios y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.		
	5,00	0,50		160,33	80,17
1.11.4 Iluminación					
1.11.4.1		ml	Iluminación de tira LED para exterior, serie Neon led NV500W Neon con difusor Led 15 w/m IP65 o equivalente fuente de luz led 15Wm 3000k-4000K con perfil superficie y accesorios de colocación (clips de sujeción y tapas laterales) Flexible alta protección y resistencia para intemperir. Conector de alimentación lateral, fuente de alimentación estanca 185W gama profesional. Colocación en registros cercanos a las líneas de luz. Alimentación de máximo 10 metros en línea con cada fuente. Totalmente instalado y colocado, incluido pequeño material y parte proporcional de cableado.		
	127,90	121,25		89,57	10.860,36
1.11.4.2		ud	Luminaria de proyección marca lombardo Delta 0 Soft o equivalente dimmable protección estanca IP66 20-30W 3000-4000K color según indicaciones D.F, tira led, Adapto también para uso externo. Cuerpo, articulación y caja de aluminio fundido a presión; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y a la pintura con resinas de poliéster estabilizada con rayos UV. Difusor de vidrio templado y serigrafiado. Reflector de aluminio. Incluido pequeño material y parte proporcional de cableadoTotalmente. Instalado y colocado.		
	8,00	2,00		152,48	304,96





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026

FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026

FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec. Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
1.11.4.4		ml	Suministro y colocación en espejo de aseos oculta superior e inferiormente Led gama profesional 9,6 w/m IP55 con funda protección IP CRI>80 densidad de leds metros 5 y tonalidad 3000k IDELIGHTEC o equivalente. Adosada en Perfil IDE LIGHTEC o equivalente Mini de sección 10 x 8,4mm acabado en aluminio con difusor opal para alojar tiras de les de máximo 6 mm ancho. y parte proporcional de fuentes de alimentación garantía 5 años 24V IDE FD o equivalente 150W. Totalmente instalado y colocado, incluido pequeño material y parte proporcional de cableado.		
	4,90	1,96		127,03	248,98
1.11.4.5		ml	Iluminación de led en techo oculta (apoyada en canto perimetral techo, compuesta por perfil de aluminio esquinero IDE LIGHTEC modelo GLINT o equivalente, dimensiones 16 x16 mm con difusor curvo opal incluido, Led gama profesional LX 15 w/m con funda protección IP CRI>80 densidad de leds metro 120 y tonalidad 3000k IDE LIGHTEC 51m, Fuente alimentación profesional 320w para tramo lineal C16. Alimentación lateral máximo 10m, totalmente instalado.		
	13,40	10,72		52,07	558,19
1.11.4.7		Ud	Luminaria de emergencia, de 6 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo luminoso 200 lúmenes, carcasa de 210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección IP42 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso indicador de carga color verde, en zonas comunes. Instalación empotrada. Incluso accesorios y elementos de fijación.		
	6,00	4,80		106,87	512,98
1.12 Sanitarios y accesorios					
1.12.1 Sanitarios					
1.12.1.1		u	Inodoro suspendido compacto compuesto por taza suspendida y tanque empotrado, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados de caída amortiguada, marca ROCA modelo Meridian o equivalente. Referencias incluidas en el conjunto: A346248000 / A8012AC00B o equivalente. Incluso bastidor de fijación geberit duofix, o similar, para inodoro suspendido, con cisterna empotrada, codo de desagüe. Incluye Junta de insonorización Ref. 156.050.00.1. o equivalente. Colocado y con ayudas de albañilería para empotrar ciscentena, llave de escuadra de 1/2'' y latiguillo flexible de 20 cm y 1/2'', totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SUA-9 del CTE.		
	3,00	2,80		694,26	1.943,93
1.12.1.3		u	Urinario mural de porcelana vitrificada blanca marca Roca modelo Chic o equivalente, fluxor Fluent con borde rociador integral, juego de fijación, sifón, codo, manguito y enchufe unión. Totalmente colocado y con ayudas de albañilería.		
	1,00	0,70		174,75	122,33
1.12.1.4		u	Lavabo de ø350 mm bajo encimera de acero inoxidable, con juego de anclajes para fijación con orificio de encastre de 342 mm. Incluso llave de escuadra, válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo de latón cromado, totalmente colocado y con ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE.		
	5,00	3,50		144,15	504,53





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec.	Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
1.12.1.6			Ud	Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA" o equivalente, color Blanco, de 420x500x445 mm, de 420x500x445 mm, de salida horizontal, con pieza de unión, rejilla de desagüe y juego de fijación, con rejilla de acero inoxidable, con almohadilla, para vertedero modelo Garda, equipado con grifo mural, para lavadero, de caño fijo, acabado cromado, modelo Brava, llave de escuadra. Incluso silicona para sellado de juntas. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.		
	1,00	0,70			411,82	288,27
1.12.1.8			u	Grifería electrónica formada por grifo electrónico, de mural, para lavabo, de 1/2", marca TRES modelo study Exclusive o equivalente, acabado cromado, con accionamiento de la descarga por infrarrojos, alimentación por batería, con control electrónico, limitador de temperatura ajustable, limitador de caudal a 5 l/min, batería externa, electroválvula integrada y filtros. para instalación en pared, parte proporcional de instalación para su funcionamiento. totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.		
	5,00	4,00			405,90	1.623,60
1.12.1.10			u	Mezclador monobloque para lavadero de pared, acabado cromado, caño giratorio inferior y enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado y comprobado.		
	1,00	0,70			128,60	90,02
1.12.2 Accesorios						
1.12.2.1			u	Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico, industrial marca JNF modelo IN.60.489 o equivalente, con disposición mural, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado, para un rollo de papel de 240 m de longitud, con cierre mediante cerradura y llave. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.		
	3,00	2,10			52,91	111,11
1.12.2.2			u	Suministro y colocación de percha para baño de la marca JNF o similar, en acero inoxidable AISI 304 acabado satin. Incluso anclajes. Totalmente colocado. De longitud 48 mm. Referencia IN.14.500.		
	3,00	2,10			9,25	19,43
1.12.2.3			u	Suministro y colocación de dispensador de toallas de papel de la marca JNF o similar, en acero inoxidable AISI 304 acabado satin, con cierre mediante cerradura y llave. Incluso anclajes. Totalmente colocado. De dimensiones 375X295X125 mm. Referencia IN.60.555.		
	3,00	2,10			100,65	211,37
1.12.2.4			u	Suministro y colocación de dispensador de jabón líquido de Industrial series de la marca JNF o similar, en acero inoxidable AISI 304 acabado satin. Incluso anclajes. Totalmente colocado. De dimensiones 208x123x70mm. Referencia IN.60.483.10.		
	4,00	2,60			42,13	109,54
1.12.2.5			u	Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de personas con movilidad reducida en inodoros, lavamanos o platos de ducha; realizada en tubo de acero inoxidable de 1.5 mm de espesor, acabado satinado, de 800 mm de longitud y 32 mm de diámetro exterior; con portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posición vertical y pletinas de anclaje a pared.; incluso material de fijación, totalmente instalada según DB SUA-9 del CTE y Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell.		
	2,00	1,40			216,32	302,85





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026

FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026

FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec.	Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
1.12.2.9			u	Espejo inclinable, para mejorar accesibilidad de personas con movilidad reducida, con marco realizado en acero inoxidable satinado y vidrio de 3 mm de espesor, sistema de anclaje basculante y dimensiones aproximadas 800x600 mm, incluso material de fijación, totalmente instalado según DB SUA-9 del CTE.		
	1,00	0,70			240,34	168,24
1.13 Seguridad y salud						
1.13.1 Protecciones individuales						
1.13.1.1			u	Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caída, regulable con ruleta, según UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.		
	6,00	5,50			0,74	4,07
1.13.1.2			u	Gafa protectora de tipo integral contra partículas líquidas y sólidas panorámica, con protección antivaho y a los rayos ultravioleta, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.		
	6,00	5,50			2,04	11,22
1.13.1.3			u	Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a impactos y salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.		
	1,00	1,00			5,20	5,20
1.13.1.4			u	Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.		
	6,00	5,50			0,54	2,97
1.13.1.5			u	Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la protección de los antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.		
	1,00	1,00			0,98	0,98
1.13.1.6			u	Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 250 juegos), amortizable en un uso.		
	50,00	50,00			0,02	1,00
1.13.1.7			u	Orejas antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 30 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un uso.		
	6,00	6,00			17,51	105,06
1.13.1.8			u	Bota de seguridad para soldador fabricada en piel negra con suela de poliuretano, horma ancha y cierre de hebilla., según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.		
	1,00	1,00			17,12	17,12





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec.	Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
1.13.1.9			u	Zapato de seguridad con puntera fabricado en piel flor negra y suela de poliuretano con puntera plástica resistente a 200J, según norma UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005.		
	6,00	6,00			18,16	108,96
1.13.1.10			u	Rodillera de protección con ballenas laterales y tensor de posicionamiento.		
	1,00	1,00			19,55	19,55
1.13.1.11			u	Pantalón de uso general fabricado en tergal, según norma UNE-EN 340.		
	6,00	6,00			4,73	28,38
1.13.1.12			u	Pantalón de soldadura fabricado en cuero, según norma UNE-EN 340, UNE-EN 470 y UNE-EN 348.		
	1,00	1,00			19,17	19,17
1.13.1.13			u	Chaqueta de protección para soldador fabricada en cuero-serraje que impide la penetración de chispas, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.		
	1,00	1,00			15,49	15,49
1.13.1.14			u	Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, provisto de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, según norma EN-471 de seguridad vial.		
	6,00	6,00			5,83	34,98
1.13.1.15			u	Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y humos, según norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.		
	10,00	10,00			2,08	20,80
1.13.2 Protecciones colectivas						
1.13.2.1			m	Sistema de protección de borde clase A, solo para cargas estáticas y de utilización hasta un ángulo máximo de inclinación de 10°, de altura mayor o igual a 1m, se compone de unos guardacuerpos tipo sargento como montantes separados a una distancia máxima de 2.50m una barandilla principal metálica separada a menos de 470mm una protección intermedia metálica y con un plinto o rodapié que tenga el borde superior al menos a 150mm por encima de la superficie de trabajo y con aperturas menores a 20mm.		
	15,00	15,00			21,19	317,85
1.13.2.2			m2	Entablado como protección de hueco horizontal con tablones de madera de pino de 20x5cm, unidos a clavazón, incluso cinta de señalización a 1m de altura fijada con pies derechos, según R.D. 486/97 y norma UNE-EN 13374:2004.		
	15,00	15,00			55,59	833,85
1.13.3 Señalización						
1.13.3.1			u	Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.		
	1,00	1,00			8,62	8,62
1.13.3.2			u	Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.		
	1,00	1,00			14,27	14,27





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026

Código	Medición	Obra ejec.	Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
1.13.3.3			u	Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.		
	1,00	1,00			13,57	13,57
1.13.3.4			u	Señal de obligación circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.		
	1,00	1,00			14,27	14,27
1.13.3.5			u	Panel direccional reflectante de dimensiones 165x45cm, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.		
	1,00	1,00			33,27	33,27

1.14 Gestión de residuos de construcción y demolición

1.14.1			t	Carga de RCDs compuestos por madera procedente de desbroce y poda (LER 20 02 01) de una densidad aproximada de 0.8 t/m3 realizada mediante medios mecánicos.		
	3,20	3,20			1,07	3,42
1.14.2			t	Carga de RCDs compuestos por tierras y piedras (LER 17 05 04) de una densidad aproximada de 1.8 t/m3 realizada mediante medios mecánicos.		
	279,90	279,90			0,47	131,55
1.14.3			t	Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09 04) de una densidad aproximada de 1 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.		
	41,14	41,14			0,85	34,97
1.14.4			u	Contenedor de 1000 litros de capacidad para almacenar residuos peligrosos de construcción y demolición en obra.		
	1,00	1,00			236,90	236,90
1.14.5			u	Entrega en obra, recogida y transporte de contenedor de con tierras y piedras o material de desbroce de 4 m3 de capacidad considerando una distancia de transporte de 30 km, realizado por transportista autorizado.		
	1,00	1,00			65,41	65,41
1.14.6			u	Entrega en obra, recogida y transporte de contenedor con tierras y piedras o material de desbroce de 12 m3 de capacidad considerando una distancia de transporte de 30 km, realizado por transportista autorizado.		
	13,00	13,00			106,61	1.385,93
1.14.7			u	Entrega en obra, recogida y transporte de contenedor de RCDs de 6 m3 de capacidad a instalación de valorización y/o eliminación considerando una distancia de transporte de 30 km, realizado por transportista autorizado.		
	6,00	6,00			86,01	516,06
1.14.8			t	Depósito de residuos procedentes del desbroce del terreno con una densidad aproximada de 0.80 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 20 02 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.		
	3,20	3,20			6,56	20,99
1.14.9			t	Depósito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el código 17 05 03) procedentes de la excavación con una densidad aproximada de 1.80 t/m3 y un coeficiente de esponjamiento de 1.40, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 05 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.		
	279,90	279,90			2,58	722,14



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026

FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026



FIRMADO POR
La persona interesada
26/06/2026
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP

Código	Medición	Obra ejec.	Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
1.14.10			t	Depósito de residuos mezclados de construcción y demolición (distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03) con entre el 50% y 70% de material no reciclable con una densidad de entre 0.50 y 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 09 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.		
	41,14	41,14			22,66	932,23
1.14.11			t	Depósito de mezcla de residuos municipales (basura), con una densidad aproximada de 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos con código 20 03 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.		
	1,00	1,00			9,27	9,27
Total presupuesto parcial n° 1 MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN ENTORNO IGLESIA VIEJA PARA...						181.480,82



FIRMADO POR
La persona interesada
29/06/2026
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL



FIRMADO POR
29/06/2026
JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026

FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026

FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026"Proyecto de rehabilitación de la iglesia de la asunción como centro de visitantes y...
Presupuesto parcial n° 2 REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN COMO CENTRO DE VISITANTES Y DI...

Página 18

Código	Medición	Obra ejec. Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
2.1 Actuaciones previas					
2.1.1		u	Revisión de las distintas acometidas eléctricas a la instalación existente de baja tensión del alumbrado público, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura. Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes.		
	2,00	1,00		85,23	85,23
2.2 Demoliciones					
2.2.1 Suelo					
2.2.1.1		m3	Demolición de graderio existente de hormigón armado mediante retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y incluida la carga y el transporte a vertedero.		
	32,36	32,36		48,95	1.584,02
2.2.1.2		m³	Demolición de graderio existente de hormigón armado mediante martillo neumático y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a gestor de residuos autorizado.		
	13,24	13,24		180,57	2.390,75
2.2.1.3		ud	Demolición de entarimado madera, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y incluida la carga y el transporte a gestor de residuos autorizado.		
	1,00	1,00		538,51	538,51
2.2.1.4		m2	Levantado del revestimiento pétreo o hormigón de peldaños, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio incluir la carga y el transporte a vertedero.		
	2,00	2,00		7,22	14,44
2.2.2 Paramentos					
2.2.2.1		m³	Demolición de fábrica de mampostería manulamente, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a gestor de residuos autorizado.		
	1,98	1,98		112,31	222,37
2.2.3 Carpinterías					
2.2.3.2		u	Levantado de carpintería exteriores, incluso marcos, hojas y accesorios , incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y incluido la carga y el transporte a gestor de residuos autorizado.		
	14,00	14,00		24,96	349,44
2.3 Movimiento de tierras					
2.3.1		m³	Excavación a cielo abierto en todo tipo de terreno para desmonte de terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a gestor de residuos autorizado a un distancia menor de 10km.		
	43,32	43,32		4,04	175,01
2.3.2		m³	Excavación a cielo abierto en en todo tipo de terreno para vaciado de profundidad realizada con medios manuales, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a gestor de residuos autorizado. Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga manual a camión de los materiales excavados.		
	64,98	64,98		27,65	1.796,70
2.3.3		m³	Excavación de zanja en todo tipo de terreno realizada mediante medios manuales, incluida la carga de material con transporte.		
	37,24	37,24		45,37	1.689,58



AYUNTAMIENTO DE YECLA

Código Seguro de Verificación: H7AA CNXW QE2Z PY7P 9DTY

Certificación nº9, mes de mayo de 2026 - ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL - SEFYCU 4310409

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://yecia.sedipualba.es/>

Pág. 24 de 55



FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec.	Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
2.3.4			m³	Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a un distancia menor de 10 km.		
	37,14	37,14			17,84	662,58
2.3.5			m³	Relleno de zanja con grava.		
	44,28	44,28			31,90	1.412,53
2.3.6			m³	Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos en capas de 25cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación con grado de 95% del Proctor modificado.		
	66,42	66,42			24,49	1.626,63
2.4 Cimentación y estructura						
2.4.1			u	Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR, de dimensiones 30x30x1.5 cm, con 4 barras de acero B500S de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud, soldadas o atornilladas, incluso taladro central, nivelación, relleno con mortero autonivelante expansivo, parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE y Código Estructural.		
	1,00	1,00			44,17	44,17
2.4.2			m³	Suministro y vertido de hormigón de limpieza HL-150/F/40, para formación de solera de asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m³, de consistencia fluida, tamaño máximo del árido 40 mm, vertido directamente desde camión, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según Código Estructural y DB SE-C del CTE.		
	10,79	10,79			143,96	1.553,33
2.4.3			m³	Losa de cimentación de hormigón armado HA-25/F/40/XC2 con colorantes especial para hormigón color negro preparado en central, vertido directamente desde camión, con una cuantía media de acero B 500 S, suministrado en jaulas y colocado en obra, incluido vertido, vibrado y curado del hormigón según Código Estructural y DB SE-C del CTE.		
	53,95	53,95			291,05	15.702,15
2.4.4			m2	Forjado bidireccional inclinado, con un ángulo inferior a 30°, de losa maciza de 20 cm de canto con vigas de canto, hormigonado mediante cubilote con hormigón HA-25/B/20/XC2 con colorantes especial para hormigón color negro colocado en central acabado visto, de acero B500S en refuerzos superiores e inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y armadura de vigas y zunchos. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado madera calibrada. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Postizo de hormigón para formación inclinada. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. pasamuros y sellado de los huecos pasamuros Desmontaje del sistema de encofrado según Código Estructural.		
	80,55	80,55			114,41	9.215,73





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026

FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026

FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

"Proyecto de rehabilitación de la iglesia de la asunción como centro de visitantes y... Página 20
Presupuesto parcial n° 2 REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN COMO CENTRO DE VISITANTES Y DI...

Código	Medición	Obra ejec. Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
2.4.5		m²	Muro de hormigón de 30 cm de espesor con colorantes especial para hormigón color negro preparado en central acabado visto, armado con acero B500S dispuesto en barras verticales Ø10 c/15 cm y horizontales Ø10 c/15 cm en sus dos caras, hormigonado mediante cubilote con hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central, y vertido con cubilote, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera calibrada acabado visto con textura lisa. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado; espuma de poliuretano monocomponente, para sellado de los huecos pasamuros. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Sellado de los huecos pasamuros. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Según Código Estructural. Reparación de defectos superficiales.		
	142,56	142,56		146,31	20.857,95
2.4.6		m²	Muro de hormigón de 30 cm de espesor con acabado visto igual al existente, armado con acero B500S dispuesto en barras verticales Ø10 c/15 cm y horizontales Ø10 c/15 cm en sus dos caras, hormigonado mediante cubilote con hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central, y vertido con cubilote, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado madera calibrada con acabado visto con textura lisa. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado; espuma de poliuretano monocomponente, para sellado de los huecos pasamuros. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Sellado de los huecos pasamuros. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Según Código Estructural. Reparación de defectos superficiales.		
	5,80	5,80		141,56	821,05
2.4.7		m2	Reparación de fisuras, grietas y desprendimientos de recubrimientos en paramentos de hormigón, consistente en repicado del hormigón con medios mecánicos, el saneado de armaduras con chorro de arena, eliminación de grasas y aceites con disolución de tricloroetileno, pasivado y protección frente a la corrosión de armaduras con aplicación de dispersion acrílica y recrecido con mortero de alta resistencia sin retracción.		
	77,88	77,88		61,60	4.797,41
2.4.8		kg	Suministro de acero S 275JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, acabado galvanizado, con montaje soldado en soportes y vigas de acero, incluso parte proporcional de cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE y Código Estructural.		
	644,94	644,94		4,51	2.908,68



AYUNTAMIENTO DE YECLA

Código Seguro de Verificación: H7AA CNXW QE2Z PY7P 9DTY

Certificación nº9, mes de mayo de 2026 - ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL - SEFYCU 4310409

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://yecia.sedipualba.es/>

Pág. 26 de 55



FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec. Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
2.4.9		u	Anclaje químico estructural por adherencia aplicado sobre soporte macizo de hormigón comprimido de resistencia característica 20 N/mm ² , realizado a través de la inserción de varilla roscada con tuerca y arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8, de 20 mm de diámetro y 350 mm de longitud en taladro realizado sobre el soporte de 24 mm de diámetro y 175 mm de profundidad anteriormente rellenado mediante inyección de resina epoxi de alta resistencia; con las siguientes características: separación entre dos anclajes de 340 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 180 mm, espesor mínimo de la base de 220 mm, espesor máximo de la pieza a fijar de 155 mm, par de apriete de 160 Nm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante de 44.9 y 38.6 kN respectivamente (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de montaje se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con taladradora mecánica y broca del tamaño correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforación con aire a presión, inyección de la resina hasta más del 50% del volumen del taladro, introducción de la varilla roscada y colocación de la pieza a fijar (anteriormente barrenada) y aplicación del par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado de la resina. Válido en aplicaciones como: placas de anclaje, apoyos de forjados, anclaje de pilares y conectores de losas.		
	8,00	8,00		23,56	188,48
2.4.10		m ²	Solera de 15cm de espesor, de hormigón HA-25/P/20/XC2 fabricado en central, vertido mediante bomba, armada con malla electrosoldada de 15x15cm y 5 mm de diámetro, de acero B 500 T, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según Código Estructural.		
	42,46	42,46		38,69	1.642,78
2.5 Impermeabilización					
2.5.1		m2	Impermeabilización exterior de muro flexorresistente mediante: aplicación de lámina no protegida de tipo LBM-30-FP de betún polimérico modificado con SBS, con armadura de fieltro de poliéster y con plástico antiadherente en ambas caras, adherida con soplete tras imprimación bituminosa del soporte, drenaje con lámina de polietileno extruido de alta densidad HPDE, de 0.65mm de espesor, con nódulos de 8mm de altura, atornillada al soporte cada 25cm, unidas las láminas por abotonamiento de los bordes y masillas bituminosa de sellado en solapes, tubo de polietileno de alta densidad para drenaje, de diámetro 200mm, y una superficie total mínima de orificios de 12 cm ² /m. Dicho tubo se conectara a la red de saneamiento o cualquier sistema de recogida para su utilización posterior, y cuando dicha conexión este situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. Según las condiciones de salubridad que establece el CTE para muros de gravedad en DB-HS1.		
	147,53	147,53		25,54	3.767,92
2.5.2		m2	Impermeabilización de losa de cimentación, cimentación corrida o cimentación con zapatas, mediante membrana monocapa no adherida, compuesta por lámina de betún modificado con elastómeros SBS, tipo LBM-48-FP, de masa total 48 gr/dm ² , de superficie no protegida, con armadura constituida por fieltro de poliéster no tejido FP.160 (160gr/m ²), colocada sin adherir al soporte y adherida en la entrega a la parte inferior del muro previa imprimación de éste con emulsión bituminosa negra tipo EB, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapes, según DB HS-1 del CTE.		
	57,05	57,05		12,77	728,53
2.6 Revestimientos					





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec. Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
2.6.2 Suelo					
2.6.2.1		m2	Nivelación de soleras de hormigón mediante la aplicación de capa de mortero autonivelante de 5 mm de espesor, tipo CT-C35-F10-RWA20-B2,0; incluso limpieza previa y saturación de la superficie con agua a presión.		
	42,46	42,46		10,75	456,45
2.6.3 Techos					
2.6.3.1		ud	Reparación, revisión cúpula anexa a altar. Comprendiendo la revisión del elemento en caso necesario la realización de ensayos, cálculos para la comprobación del estado de las mismas, para valorar su reparación por personal titulado en restauración de este tipo de elemento. Según los resultado de las revisiones en caso de reparación comprender los trabajos de actuación sobre los nervios de la cúpula y revestimientos de los mismo con labra de cruceros casetones enmarcados por nervios o cruceros en dos sentidos ortogonales y equidistantes, incluido cimbras, cimbrado y descimbrado, sistemas metálicos de anclaje o sujeción, comprendiendo: medios de elevación, carga y descarga, replanteo, monte, patrones de cara inferior y de testa, saltarregla, etc., piedra en bloques incluso creces de cantera, mermas, posicionamiento, acabado superficial y limpieza. Incluyendo el material y acabado final del elemento y todos los trabajos para la correcta colocación de los elementos.		
	1,00	0,75		13.155,50	9.866,63
2.7 Equipamiento					
2.7.1		ud	MP.1_Mueble de recepción con dos alturas formado por estructura metálica de acero S275 JR de perfiles laminados en caliente huecos #40.40.3 mm, #60.40.3 mm con acabado galvanizado en caliente o lacado al horno y cincado en frío de soldaduras refuerzo en los nudos mediante pletina de acero en caso necesario, con montaje soldado en taller. Atornillada a pie nivelador ajustable de acero inoxidable 1.4301/AISI 304 con placa de amortiguación de elastómero negro para apoyo en suelo. Estructura revestida con tablero de fibras de madera (MDF) TECHNICAL MATT "FINSA" o similar, de 19 mm de espesor, acabado efecto antihuellas color negro. Rodapié de chapa de acero inoxidable cepillado, de 90 mm de altura y 3 mm de espesor unión con adhesivo epoxi a estructura. Se dejará previsto hueco ocultos para pasacables. Dispondrá oculta de tira de LED con difusor, de 9.7 W/ml, temperatura de color 4000 °K., incluso driver de alimentación dimable, perfil de aluminio con tapa y regulador tipo dimer y antideslumbrante. Frontal preparado para recibir gráfica tipo máscara (valorado en capítulo). Incluido transporte, suministro, pequeñas piezas, cortes, materiales auxiliares y sujeción. Totalmente montado y comprobado.		
	1,00	0,30		4.434,56	1.330,37





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026

FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026

FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec. Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
2.7.2		ud	MP.5_Suministro y colocación de mueble bajo con frontal preparado para recibir cajón de luz. Mueble formado por estructura metálica de acero S275 JR de perfiles laminados en caliente huecos #40.40.3 mm,#60.40.3 mm con acabado galvanizado en caliente o lacado al horno y cincado en frío de soldaduras refuerzo en los nudos mediante pletina de acero en caso necesario, con montaje soldado en taller. Atornillada a pie nivelador ajustable de acero inoxidable 1.4301/AISI 304 con placa de amortiguación de elastómero negro para apoyo en suelo. Frontal preparada para recibir cajón de luz revestida con trasera de tablero de fibras madera MDF ignífugo (Fibrapan marca FINSA o equivalente), de 10 mm espesor con pigmentos en base acuosa no tóxicos y con una baja concentración de formaldehído (clasificación E1), color según indicaciones de DF. Módulo inferior revestido con tablero de fibras madera (MDF) TECHNICAL MATT "FINSA" o similar, de 19 mm de espesor, acabado efecto antihuellas color negro. Formado por puertas abatibles con bisagra marca Blum modelo 71-B 3580 onix o equivalente apertura 110° color negro y sistema de apertura tipo push up con cerradura con llave cilíndrica empotrada y enrasada, acabado color negro. Módulo superior revestido con tablero de fibras madera (MDF) TECHNICAL MATT "FINSA" o similar, de 19 mm de espesor, acabado efecto antihuellas color negro y con perforaciones cortadas por control numérico y colocación de toberas de climatización. Rodapié de chapa de acero inoxidable cepillado, de 9 cm de altura y 3 mm de espesor fijado con adhesivo epoxi especial metal. Incluido transporte, suministro, pequeñas piezas, cortes, materiales auxiliares y sujeción a paramento vertical de estructura metálica. Totalmente montado y comprobado. Acabado lacado mate transparente esquinas a canto pilastra. Comprobación de dimensiones en obra.		
	1,00	0,30		4.382,18	1.314,65

2.8 Carpintería exteriores

2.8.4		m2	Carpintería exterior forma según geometría del hueco formada preparada para recibir carpintería de madera y tira led entre ellas. Conjunto de carpinterías formado por ventana exterior de perfil metálico acabado similar a las puerta de acceso a la iglesia ,compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados con palanca y manivela oculta, con acristalamiento de vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 6mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo de color opaco, clasificado como 1B1, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales incluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos. Carpintería unida a nueva carpintería de madera preparada para recibir tira led entre ambas carpinterías. Incluso trabajos necesarios para la adaptación y preparación del hueco con reparación de las partes deterioradas del muro, formación de alfeizar con alfeizar, sellado de juntas. Totalmente terminado el hueco. Prototipo o muestra según indicación D.F Incluso premarco de acero, patillas de anclaje y silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Totalmente colocado. Se presentará previa muestra o prototipo para aprobación por D.F		
	28,10	24,91		778,67	19.396,67





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec. Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
2.8.5		m2	Carpintería interior forma según geometría del hueco formada preparada para recibir carpintería de metálica y tira led entre ellas. Formada por ventana de madera de iroko o similar, abisagrada oculta, de apertura hacia el interior, una hoja, acabado lasurado monocolor, palanca y manilla oculta, con acristalamiento de vidrio monolítico incoloro de 8 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acunado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales incluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos. Carpintería interior unida a nueva carpintería exterior preparada para recibir tira led entre ambas carpinterías. Incluso trabajos necesarios para la adaptación y preparación del hueco con reparación de las partes deterioradas del muro, formación de remates, sellado de juntas, totalmente terminado el hueco. Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Totalmente colocado. Se presentará previa muestra o prototipo para aprobación por D.F		
	28,10	18,51		819,32	15.165,61
2.8.6		ud	Adecuación y preparación para el conjunto de huecos para carpintería exterior en iglesia tanto por el interior como por el exterior comprendiendo: trabajos necesarios para la adaptación y preparación del hueco con reparación de las partes deterioradas del muro, formación de remates, formación y colocación de alfeizar en caso necesario o recuperación de espesor muro, impermeabilización, sellado de juntas. Incluso materiales, desmontaje y retirada de carpintería existente. Totalmente terminado el hueco preparado para recibir carpinterías exteriores e interiores.		
	1,00	1,00		8.048,30	8.048,30
2.10 Carpintería de madera					
2.10.5		ud	MR.1 Reparación, revestimiento y limpieza de puerta existente comprendiendo en las zonas de madera el lijado, recuperación de volúmenes con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros, con resina epoxy-madera, lijado de los enmasillados, consolidación general por aplicación en superficie. Tratamiento xilófago aplicado en toda la superficie a 2 caras para prevenir el ataque de agentes destructores bióticos o abióticos. Y posterior tratamiento impermeabilizante de carpintería de madera mediante 2 capas de preparación impregnadora con efecto preventivo contra la penetración del agua, pudrición, decolorado y azulado. Acabado de la madera con revestimiento de chapa igual al existente. Recuperación de herrajes de colgar y seguridad. Las zonas existentes de chapa se realizará limpieza y ajustes de sujeción y sustitución de las zonas deterioradas. Incluso pequeño material y retirada de escombros, desmontaje para transporte a taller y posterior montaje totalmente colocado comprobación y ajustes.		
	1,00	0,50		2.307,11	1.153,56
2.10.6		ud	MR.2 Reparación y limpieza de puerta existente comprendiendo, recuperación de volúmenes de las zonas deterioradas, tapado de fendas, grietas y agujeros, con resina epoxy-madera, , consolidación general por aplicación en superficie. Recuperación de herrajes de colgar y seguridad. Las zonas existentes de chapa se realizará limpieza y ajustes de sujeción y sustitución de las zonas deterioradas. Incluso pequeño material y retirada de escombros, desmontaje para transporte a taller y posterior montaje totalmente colocado comprobación y ajustes.		
	1,00	0,50		1.404,29	702,15
2.11 Cerrajería					





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec.	Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
2.11.2			ud	CH1 Módulo exterior de acceso. Formado por chapa de acero lisa de acero corten de 10mm de espesor cortada por control numérico remate de cantos acabado recto, según geometría de plano gráfico, con montaje soldado de uniones en taller preparado para recibir puerta de madera. Acabado con tratamiento final antigraffiti para superficies productos LINEACOR® o equivalente, con resistencia a la intemperie, así como a los disolventes y detergentes alcalinos, lo que permite limpiar fácilmente las pintadas realizadas sobre él, sin deterioro alguno, no amarillea, incoloro y con acabado mate. Módulo preparado para recibir máscara. (Valorado en capítulo correspondiente) Incluido sujeción a base de apoyo en suelo, transporte, pequeños materiales soldaduras, rebajes, doblados, cortes, totalmente montado y acabado en su disposición según indicaciones de D.F. Totalmente terminado.		
	1,00	0,60			3.870,55	2.322,33
2.11.3			ud	CH2 Módulo exterior de acceso. Formado por chapa de acero lisa de acero corten de 10mm de espesor cortada por control numérico remate de cantos acabado recto, según geometría de plano gráfico, con montaje soldado de uniones en taller preparado para recibir puerta de madera. Acabado con tratamiento final antigraffiti para superficies productos LINEACOR® o equivalente, con resistencia a la intemperie, así como a los disolventes y detergentes alcalinos, lo que permite limpiar fácilmente las pintadas realizadas sobre él, sin deterioro alguno, no amarillea, incoloro y con acabado mate. Módulo preparado para recibir máscara. (Valorado en capítulo correspondiente) Incluido sujeción a base de apoyo en suelo, transporte, pequeños materiales soldaduras, rebajes, doblados, cortes, totalmente montado y acabado en su disposición según indicaciones de D.F. Totalmente terminado.		
	1,00	0,60			5.808,05	3.484,83
2.11.4			ud	CH3 Módulo exterior de acceso con puerta corredera. Formado por chapa de acero lisa de acero corten de 10mm de espesor cortada por control numérico, remate de cantos acabado recto según geometría de plano gráfico, con montaje soldado de uniones en taller. Uno de los laterales dispondrá de puerta corredera formada por estructura metálica de acero S275 JR de perfiles laminados en caliente huecos #50.50.4 mm con acabado galvanizado en caliente y cincado en frío de soldaduras refuerzo en los nudos mediante pletina de acero en caso necesario, con montaje soldado en taller y revestida de chapa de acero corten de 5mm de espesor preparado para recibir puerta de madera. Dispondrá de bloqueo de puerta con cierre de seguridad y sistema de guía superior e inferior y polea oculta en acero galvanizado en caliente. Acabado con tratamiento final antigraffiti para superficies productos LINEACOR® o equivalente, con resistencia a la intemperie, así como a los disolventes y detergentes alcalinos, lo que permite limpiar fácilmente las pintadas realizadas sobre él, sin deterioro alguno, no amarillea, incoloro y con acabado mate. Chapa con remate de cantos acabado recto. Módulo preparado para recibir máscara. (Valorado en capítulo correspondiente) Incluido sujeción a base de apoyo en suelo, transporte, pequeños materiales soldaduras, rebajes, doblados, cortes, totalmente montado y acabado en su disposición según indicaciones de D.F.		
	1,00	0,60			7.039,72	4.223,83

2.12 Ayudas





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026

"Proyecto de rehabilitación de la iglesia de la asunción como centro de visitantes y... Página 26
Presupuesto parcial n° 2 REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN COMO CENTRO DE VISITANTES Y DI...

Código	Medición	Obra ejec. Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
2.12.1		m2	Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica e iluminación formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja de protección y medida, línea general de alimentación, derivaciones individuales y red de distribución interior. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.		
	73,50	66,15		9,63	637,02
2.12.2		m2	Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), con un grado de complejidad medio. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, considerando el 30% medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.		
	65,00	58,50		5,50	321,75
2.12.3		m2	Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de protección contra incendios formada por: equipos de detección y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios, con un grado de complejidad medio, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, considerando el 10% medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.		
	147,00	132,30		4,40	582,12

2.13 Instalaciones

2.13.1 Saneamiento



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026

FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

AYUNTAMIENTO DE YECLA

Código Seguro de Verificación: H7AA CNXW QE2Z PY7P 9DTY

Certificación nº9, mes de mayo de 2026 - ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL - SEFYCU 4310409

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://yecla.sedipualba.es/>

Pág. 32 de 55



FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

"Proyecto de rehabilitación de la iglesia de la asunción como centro de visitantes y... Página 27
Presupuesto parcial n° 2 REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN COMO CENTRO DE VISITANTES Y DI...

Código	Medición	Obra ejec.	Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
2.13.1.1			m	Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de polipropileno, serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m ² , de 125 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lubricante para montaje. Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.		
	16,80	16,80		C	53,76	903,17
2.13.1.2			m	Colector colgado de red horizontal de saneamiento, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de polipropileno, serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m ² , de 125 mm de diámetro exterior, con junta elástica. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lubricante para montaje. Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Descenso y colocación de los colectores. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.		
	13,70	13,70			47,72	653,76
2.13.1.3			m	Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, mediante sistema integral registrable, en losa de cimentación, con una pendiente mínima del 3%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de polipropileno o polipropileno, especial para enterrado, de 60 mm de diámetro exterior, con junta elástica, empotrada en losa de cimentación. Incluso accesorios, registros, uniones y piezas especiales, lubricante para montaje y fijación a la armadura de la losa. Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.		
	19,00	19,00			28,24	536,56
2.13.1.6			ud	Sistema de recogida de aguas pluviales en zona arqueológica oculta comprendiendo conducciones, arquetas, canaletas lineales con rejilla de acero inoxidable o de fundición según indicaciones D.F. formación de caballón con evacuación por imbornal existente. Totalmente instalado.		
	1,00	1,00			1.813,55	1.813,55
2.13.1.7			u	Arqueta prefabricada de hormigón con fondo de 40x40x40cm de dimensiones interiores con tapa de fundición ductil para rellenar o embaldosar clase B-125, incluida la formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, incluida la excavación, y relleno perimetral posterior, pavimento embaldosado. totalmente ejecutada según DB HS-5 del CTE.		
	2,00	2,00			102,79	205,58
2.13.2 Electricidad						
2.13.2.1 Desmontaje instalacion existente						
2.13.2.1.1			m	Desmontaje de línea general de alimentación superficial bajo tubo protector, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.		
	14,00	14,00			23,24	325,36



AYUNTAMIENTO DE YECLA

Código Seguro de Verificación: H7AA CNXW QE2Z PY7P 9DTY

Certificación nº9, mes de mayo de 2026 - ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL - SEFYCU 4310409

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://yecia.sedipualba.es/>

Pág. 33 de 55



FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026

FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026

FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026"Proyecto de rehabilitación de la iglesia de la asunción como centro de visitantes y... Página 28
Presupuesto parcial n° 2 REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN COMO CENTRO DE VISITANTES Y DI...

Código	Medición	Obra ejec.	Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
2.13.2.1.2			ud	Desmontaje de red de instalación eléctrica e iluminación existente interior fija en superficie, según indicaciones D.F; con medios manuales o mecanicos medios auxiliares de elevación, y carga manual sobre camión o contenedor.		
	1,00	0,90			1.092,78	983,50
2.13.2.2 Cuadro general de proteccion						
2.13.2.2.1			Ud	Caja de protección y medida. Suministro e instalación en peana prefabricada de hormigón armado, de caja de protección y medida segun la compañía distribuidora de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación a la intemperie. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual, trabajos auxiliares necesarios para el montaje totalmente terminado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.		
	1,00	1,00			595,26	595,26
2.13.2.2.2			ud	Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación, reforma o modificación de instalaciones de la red de distribución existente en servicio, que, de acuerdo a la normativa vigente, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados obligatoriamente por la compañía suministradora • Desconexión de CGP. • Intercalado de nueva CGP.		
	1,00	1,00			410,92	410,92
2.13.2.2.3			ud	Tramitación con la compañía suministradora		
	1,00	0,90			398,61	358,75
2.13.2.3 Línea general alimentacion						
2.13.2.3.1			m	Línea general de alimentación, que enlaza la caja general de protección con el cuadro general de la iglesia formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-slb,d1,al 3x25+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, incluida la excavación y relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.		
	16,00	8,00			40,41	323,28
2.13.2.3.2			m	Línea general de alimentación, que enlaza la caja general de protección con el cuadro general de la iglesia, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-slb,d1,al 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.		
	19,50	9,75			35,17	342,91
2.13.2.3.3			ud	Cinta señalización atención al cable-cinta PVC Colores		
	28,00	28,00			0,21	5,88
2.13.2.4 Puesta a tierra						



AYUNTAMIENTO DE YECLA

Código Seguro de Verificación: H7AA CNXW QE2Z PY7P 9DTY

Certificación nº9, mes de mayo de 2026 - ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL - SEFYCU 4310409

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://yecia.sedipualba.es/>

Pág. 34 de 55



FIRMADO POR

La persona interesada
26/06/2026
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP



FIRMADO POR

La persona interesada
29/06/2026
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec.	Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
2.13.2.4.1			Ud	Medición y comprobación de red de toma de tierra existente. En caso necesario instalación de red de toma de tierra hasta conseguir una resistencia a tierra por debajo de los 30 ohmios, colocando picas de 2 metros profundidad con cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm ² de sección, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm. Situada en la nueva cimentación Incluso, grapas abarcón, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexiónada y probada.		
	1,00	1,00			1.518,54	1.518,54
2.13.2.5 Canalizaciones, registros y conductores						
2.13.2.5.5			m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-sla,dl,al, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm ² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Parte proporcional de tubo rígido de PVC visto, parte proporcional de registros, todo ello en montaje superficial o empotrado. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente instalado.		
	2.200,00	1.100,00			1,79	1.969,00
2.13.2.5.6			m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-sla,dl,al, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm ² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Parte proporcional de tubo rígido de PVC visto, parte proporcional de registros. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente instalado.		
	1.800,00	900,00			2,08	1.872,00
2.13.2.5.9			u	Arqueta prefabricada de hormigón con fondo de 40x40x40cm de dimensiones interiores con tapa de fundición dúctil para rellenar o embaldosar clase B-125, incluida la formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, incluida la excavación, y relleno perimetral posterior, pavimento embaldosado. totalmente ejecutada según DB HS-5 del CTE.		
	2,00	2,00			102,79	205,58
2.13.2.5.10			m	Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Instalación enterrada. Incluso cinta de señalización. Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.		
	5,00	5,00			6,75	33,75
2.13.3 Iluminación						





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

"Proyecto de rehabilitación de la iglesia de la asunción como centro de visitantes y... Página 30
Presupuesto parcial n° 2 REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN COMO CENTRO DE VISITANTES Y DI...

Código	Medición	Obra ejec. Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
2.13.3.1		ml	Suministro y colocación de iluminación lineal compuesta por sistema de iluminación lineal Lluria star 12 o equivalente para integración en techo. Equipado con difusor microprismático antideslumbrante UGR<19. Con sujeción en techo mediante clips . Acabado del cuerpo color según D.F. Parte proporcional de equipos de colocación en remoto, Accesorio clips muelles de sujeción a techo para perfil 25MRE, tapas finales sin agujero de acometida lateral acabado color según D.F, lineal led alto rendimiento LX 29W 160lm/m 4000k cri92 gama profesional alta eficiencia IDE LIGHTTEC, fuente alimentación profesional 150w para tramo lineal C16. Alimentación lateral máximo 10m, central a cada lado. Totalmente instalado y colocado, incluido pequeño material y parte proporcional de cableado.		
	8,11	4,06		139,51	566,41
2.13.3.2		m	Iluminación de tira LED, con difusor de 9,7 W/ml. Temperatura de color 4000 °K, parte proporcional de fuente de alimentación dimmable para empotrar y perfil de aluminio con difusor opal con acabado antideslumbrante para empotrar, con regulación de intensidad (potenciómetro) instalada oculto. Incluso material auxiliar totalmente suministrada y colocado realizando comprobación.		
	5,15	2,58		61,58	158,88
2.13.3.3		m	Iluminación de tira LED, con difusor de 9,7 W/ml. Temperatura de color 4000 °K, con driver de alimentación dimmable parte proporcional de fuente de alimentación para empotrar y perfil de aluminio con difusor opal con acabado instalada oculto. Incluso material auxiliar, parte proporcional de cableado, Totalmente suministrada y colocado realizando comprobación.		
	5,15	2,58		49,55	127,84
2.13.3.4		ml	Iluminación de tira LED, serie Neon led NV500W Neon Led 9,6-15 w/m IP44 con difusor o equivalente fuente de luz led 15Wm 3000k-4000K con perfil superficie y accesorios de colocación (clips de sujeción y tapas laterales). Conector de alimentación lateral, fuente de alimentación profesional. Fuente de alimentación estanca 150W gama profesional. Colocación en registros cercanos a las líneas De luz (con regulación de iluminación por potenciometro oculto). Alimentación de máximo 10 metros en línea con cada fuente. Totalmente instalado y colocado, incluido pequeño material y parte proporcional de cableado.		
	172,76	156,79		50,29	7.884,97
2.13.3.5		ud	Suministro y colocación de proyector rotatorio y fijo gobos de 80-100W para proyección de gobos de cristal o metálicos entre 1 y 25 m con 6500-12000 lm adecuados para la proyección sobre el techo de la iglesia con distintos gobos personalizados según indicaciones D.F. Incluso suministro, pequeños materiales, cortes, lampara y colocación. Totalmente terminado.		
	7,00	1,75		1.690,01	2.957,52
2.13.3.6		u	Suministro e instalación de luminaria led proyector de exterior asimétrico 80° modelo KUSTO N1 LED 100W de Seacom o equivalente. Color 4000 K. Cuerpo fabricado en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno color según indicaciones D.F. Ópticas de 80° incluidas en las lámparas led. Incluye policarbonato protector estanco con protección UV. Incluye driver IP65 y luminaria kustom n1. Incluye elementos de anclaje, instalado, conectado y en perfecto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluye luminaria. Incluso medios auxiliares. Totalmente instalado y colocado, incluido pequeño material y parte proporcional de cableado.		
	8,00	4,00		674,37	2.697,48



AYUNTAMIENTO DE YECLA

Código Seguro de Verificación: H7AA CNXW QE2Z PY7P 9DTY

Certificación nº9, mes de mayo de 2026 - ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL - SEFYCU 4310409

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://yecla.sedipualba.es/>

Pág. 36 de 55



FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

"Proyecto de rehabilitación de la iglesia de la asunción como centro de visitantes y... Página 31
Presupuesto parcial n° 2 REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN COMO CENTRO DE VISITANTES Y DI...

Código	Medición	Obra ejec.	Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
2.13.3.8			Ud	Luminaria lineal para interior de ventanas oculta según planos gráficos de superficie modelo IDE WINDOW o equivalente entre carpinterías colocadas en la parte inferior modelo con haz efecto. Tono 3000-4000K potencia 12W. con fuente de alimentación Totalmente instalado y colocado, incluido pequeño material y parte proporcional de cableado.		
	14,00	6,80			181,77	1.236,04
2.13.3.9			ud	Conjunto de luminaria escénica formada por luminaria de proyección marca lombardo Delta 0 Soft o equivalente dimmable protección estanca IP66 20-30W 3000-4000K color según indicaciones D.F, luminaria de proyección puntual según indicaciones D.F. Incluido pequeño material y parte proporcional de cableado. Totalmente. Instalado y colocado.		
	1,00	1,00			4.884,03	4.884,03
2.13.3.10			Ud	Luminaria de emergencia, de 6 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo luminoso 200 lúmenes, carcasa de 210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección IP42 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso indicador de carga color verde, en zonas comunes. Instalación empotrada. Incluso accesorios y elementos de fijación.		
	9,00	2,25			106,87	240,46
2.13.5 Contra incendios						
2.13.5.1			u	Extintor por disparo automático con válvula sprinkler accionado a temperatura de 68°C, con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A,B y C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso cadena y accesorios de montaje, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.		
	4,00	0,80			52,77	42,22
2.13.5.2			u	Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 5 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia 89B, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 250 bares de presión y para una temperatura de utilización de -20°C/+60°C, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.		
	1,00	0,20			63,38	12,68
2.13.5.6			u	Equipo de detección de humos por reflexión de haz de luz infrarroja con marcado CE, formado por unidad emisora/receptora en el mismo cuerpo + espejo de prismas reflector, cubriendo zona de 1500m2, conectable a zona de detección de central convencional, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, parte proporcional de cableado, conexiones, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.		
	1,00	0,20			1.368,37	273,67
2.13.6 Sistema de video vigilancia						



AYUNTAMIENTO DE YECLA

Código Seguro de Verificación: H7AA CNXW QE2Z PY7P 9DTY

Certificación nº9, mes de mayo de 2026 - ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL - SEFYCU 4310409

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://yecla.sedipualba.es/>

Pág. 37 de 55



FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec. Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
2.13.6.1		u	Instalación de sistema de vídeo vigilancia compuesto de grabador digital de vídeo y servidor web de vídeo ,con disco duro extraíble que le permite grabar imágenes de 10 cámaras analógicas conectadas y 12 cámaras adicionales de servidores externos, 5 canales de entrada de vídeo y 5 salidas de vídeo en bucle y router de red integrado, monitor led full 24" alta resolución, 9 minicámaras color en domo de alta resolución con sensor de 1/3" que proporciona más de 420 líneas de TV para vigilancia y observación en interiores con corona de infrarrojos que permiten ver en total oscuridad, sensor de color con procesamiento digital de la señal y lente de 3,6 mm y 1 cámara de día y noche con 1 CCD de tamaño 1/3 ", con una resolución horizontal de 330 líneas, iluminación mínima de 0.1 lux a Fl.2, control de compensación de contraluz, control automático de ganancia, montura C/CS y autoiris DC o vídeo, salida de vídeo tipo BNC con impedancia de 75 ohms, relación S/R de unos 50 dB y una alimentación a 220 VAC, a través del servidor web de vídeo los usuarios pueden visualizar, en tiempo real, las imágenes desde cualquier lugar y momento con una navegador de Internet, el servidor dispone de un sensor de alarma el cual se conecta al sistema domótico por cable específico avisando al sistema en caso de detección de intruso accionándose los servicios previamente programados. Incluso cableado oculto, pequeños materiales, todo ello totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento según la normativa EA 0026:2006 y la ITC-BT-51 del REBT del 2002.		
	1,00	0,80		5.941,56	4.753,25
2.15 Pasarelas y catenaria					
2.15.1		m²	Pasarela de madera en exterior, formada por perfiles de madera de iroko de 45x80mm, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU. uniones ocultas fijadas mediante varillas de acero inoxidable separadas entre si mediante arandela. Tarima sobre subestructura formada por perfil # 60x40x3 mm de acero galvanizado en caliente con montaje soldado en taller o atornillado mediante angulares y cincado de soldaduras en caso necesario separados 60 cm entre si y apoyados sobre soportes regulables sc 1000 marca Buzon o equivalentes, de poliolefinas, con base redonda con corrección del desnivel de hasta el 5%, para alturas entre 0 y 700 mm. En casos necesarios se colocará base de hormigón prefabricado y grava con zahorras creando una superficie estable y uniforme de apoyo según la necesidad de la superficie de apoyo incluido en precio. Parte proporcional de juntas de dilatación según indicaciones D.F. Tratamiento de tabla de madera mediante cepillado y posterior aplicación de dos manos de lasur especial tratamiento para exterior al agua de secado rápido para interior y exterior, color según D.F, Dispondrá de con perfil en U oculto preparada para recibir tira led a ambos lado de la tarima(valorado en capítulo de iluminación) Incluso clips y tornillos de acero inoxidable para sujeción de las tablas y piezas especiales. y preparación en parte inferior de tarima para colocación de catenaria en laterales y preparación para colocación de bandeja de instalación en parte inferior oculta de tarima. Incluye: Replanteo y nivelación de los soportes. Colocación de los rastreles sobre los soportes. Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación de las tablas de la primera hilada, fijadas con un punto de masilla elastomérica de poliuretano. Fijación de una hilada de clips sobre el rastrel. Presentación de las tablas de la segunda hilada. Encaje entre las tablas. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas. Lijado. Aplicación de dos manos de acabado.		
	66,65	57,60		683,91	39.393,22





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec. Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
2.15.2		m²	Pasarela de madera en interior, formada por perfiles de madera de iroko de 45x80mm, con clase de uso 2 según UNE-EN 335, resistencia al deslizamiento clase 1 en tramos sin pendiente, en rampas clase 3, según CTE DB SU. uniones ocultas fijadas mediante varillas de acero inoxidable separadas entre si mediante arandela. Tarima sobre subestructura formada por perfil # 60x40x3 mm de acero galvanizado en caliente con montaje soldado en taller o atornillado mediante angulares y cincado de soldaduras en caso necesario separados 60 cm entre si y apoyados sobre soportes regulables sc 1000 Buzon o equivalentes, de poliolefinas, con base redonda con corrección del desnivel de hasta el 5%, para alturas entre 0 y 700 mm. En casos necesarios se colocará base de hormigón prefabricado, grava con zahorras creando una superficie estable y uniforme de apoyo según la necesidad de la superficie de apoyo incluido en precio. Parte proporcional de juntas de dilatación según indicaciones D.F. Tratamiento de tabla de madera mediante cepillado y posterior aplicación de dos manos de lasur especial tratamiento para exterior al agua de secado rápido para interior y exterior, color según D.F, Dispondrá de con perfil en U oculto preparada para recibir tira led a ambos lado de la tarima(valorado en capítulo de iluminación) Incluso clips y tornillos de acero inoxidable para sujeción de las tablas y piezas especiales. y preparción en parte inferior de tarima para colocación de catenaria en laterales y preparación para colocación de bandeja de instalación en parte inferior oculta de tarima. Incluye: Replanteo y nivelación de los soportes. Colocación de los rastreles sobre los soportes. Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación de las tablas de la primera hilada, fijadas con un punto de masilla elastomérica de poliuretano. Fijación de una hilada de clips sobre el rastrel. Presentación de las tablas de la segunda hilada. Encaje entre las tablas. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas. Lijado. Aplicación de dos manos de acabado.		
	154,94	111,32		631,42	70.289,67
2.15.3		ml	Catenaria formada por perfil U horizontal invertido de dimensión 20x40x20 de 3mm de espesor en acero laminado S 275JR galvanizado en caliente y lacado color a definir por D.F, con montaje tarima con anclaje oculto, preparada para recibir tira led oculta con difusor y perfil de colocación. Pie de apoyo colocado a distancia comprendida entre 0.80-1.00m realizado con pletina plana metálico de acero galvanizado en caliente cincado de soldaduras y lacado color a definir por D.F, de 5 mm de espesor. Catenaria preparada para recibir módulo de cartela. Incluso pequeños material auxiliar, soldadura, corte, montaje, colocación. Totalmente colocado y comprobado sujeción.		
	63,55	63,00		89,53	5.640,39
2.17 Soportes de cartelas, cartelas y vinilos					





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec. Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
2.17.1		ud	Soporte para cartela con anclaje oculto en parte inferior de tarima. Dimensiones aprox 1.30-1.40x0.30m y altura 0.40-0.70m con inclinación de base superior mínimo 35°. Conjunto formado por soporte para recibir cartela con pie y caja superior para cartela formada por estructura metálica de acero S275 JR de perfiles laminados en caliente huecos #40.20.3 mm galvanizado en caliente y cincado en frío de soldaduras refuerzo en los nudos mediante pletina de acero en caso necesario, revestido por las dos caras con chapa de acero de 3 mm espesor lacado al horno color negro y con tratamiento antigraffiti de dos componentes para superficies, con resistencia a la intemperie, así como a los disolventes y detergentes alcalinos, lo que permite limpiar fácilmente las pintadas realizadas sobre él, sin deterioro alguno, no amarillea, incoloro y con acabado mate. Frontal superior inclinado realizado con plancha acrílicas extrudidas (XT) plexiglás de satinice blanco (nieve) WH10 DC o equivalente de espesor 6 mm para retroiluminación preparada para recibir cartela. Dispondrá de abertura en frontal para cartela y trasera con registro y rejilla. Con cerradura oculta y enrasado a chapa, caja en su interior tira led, con difusor de 15 W/ml IP65. Temperatura de color 4000 °K, con driver de alimentación dimmable con fuente de alimentación para empotrar y perfil de aluminio con difusor opal parte proporcional de cableado. Incluso corte por control numérico para paso de instalaciones. Incluido transporte, suministro, colocación, pequeñas piezas, cortes. Totalmente colocado.		
	1,00	0,70		789,96	552,97
2.17.2		ud	Soporte para cartela con anclaje oculto en parte inferior de tarima. Dimensiones aprox 1.30-1.40x0.30m y altura 0.40-0.70m con inclinación de base superior mínimo 35°. Conjunto formado por soporte para recibir cartela con pie y caja superior formada por estructura metálica de acero S275 JR de perfiles laminados en caliente huecos #40.20.3 mm de galvanizado en caliente y cincado en frío de soldaduras refuerzo en los nudos mediante pletina de acero en caso necesario, revestido por las dos caras con chapa de acero de 3 mm espesor lacado al horno color negro, con abertura en frontal para cartela y trasera con registro y rejilla con cerradura oculta y enrasado a chapa, caja en su interior tira led, con difusor de 9,7 W/ml IP 44. Temperatura de color 4000 °K, con driver de alimentación dimmable con fuente de alimentación para empotrar y perfil de aluminio con difusor opal parte proporcional de cableado.tira led incluso corte por control numérico para paso de instalaciones. Frontal superior inclinado realizado con plancha acrílicas extrudidas (XT) plexiglás de satinice blanco (nieve) WH10 DC o equivalente de espesor 6 mm para retroiluminación preparada para recibir cartela. Incluido transporte, suministro, colocación, pequeñas piezas, cortes. Totalmente colocado.		
	8,00	5,60		651,72	3.649,63





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec. Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
2.17.3		ud	C05 Soporte para cartela con anclaje oculto en parte inferior de tarima. Dimensiones aprox 0.70x0.30m y altura 0.40-0.70m con inclinación de base superior mínimo 35°. Conjunto formado por soporte para recibir cartela con pie y caja superior formada por estructura metálica de acero S275 JR de perfiles laminados en caliente huecos #40.20.3 mm de galvanizado en caliente o lacado al horno y cincado en frío de soldaduras refuerzo en los nudos mediante pletina de acero en caso necesario, revestido por las dos caras con chapa de acero de 3 mm espesor lacado al horno color negro, con abertura en frontal para cartela y trasera con registro y rejilla con cerradura oculta y enrasado a chapa, caja en su interior tira led, con difusor de 9,7 W/ml IP. Temperatura de color 4000 °K, con driver de alimentación dimmable con fuente de alimentación para empotrar y perfil de aluminio con difusor opal parte proporcional de cableado. incluso corte por control numérico para paso de instalaciones. Frontal superior inclinado realizado con plancha acrílicas extrudidas (XT) plexiglás de satinice blanco (nieve) WH10 DC o equivalente de espesor 6 mm para retroiluminación preparada para recibir cartela. Incluido transporte, suministro, colocación, pequeñas piezas, cortes. Totalmente colocado.	463,75	324,63
	2,00	0,70			
2.19 Mueble expositivo					
2.19.1		ml	MT.1 Mueble expositivo. Formado por estructura metálica de acero S275 JR de perfiles laminados en calientes huecos #40.40.3 mm con acabado galvanizado en caliente o lacado al horno y cincado en frío de soldaduras refuerzo en los nudos mediante pletina de acero en caso necesario, con montaje soldado en taller o atornillado mediante angular. Atornillada a pie nivelador ajustable de acero inoxidable 1.4301/AISI 304 con placa de amortiguación de elastómero negro para apoyo en suelo. Estructura revestida con tablero de fibras de madera (MDF) coloreado en toda la masa, color negro ignífugo FIBRACOLOUR IGN "FINSA" o similar, de 19 mm de espesor. Rodapié de chapa de acero inoxidable cepillado, de 8 cm de altura y 3 mm de espesor fijado con adhesivo epoxi especial metal. Mueble expositivo preparado para recibir máscara de gráfica en frontal, tira led oculta, conexión para proyectores y focos. Incluido transporte, suministro, pequeñas piezas, cortes, materiales auxiliares y sujeción a paramento vertical de estructura metálica. Totalmente montado y comprobado. Acabado lacado mate transparente esquinas a canto pilastra. Comprobación de dimensiones en obra.	979,42	4.436,77
	18,10	4,53			
2.19.2		ml	MT.2 Mueble expositivo. Formado por estructura metálica de acero S275 JR de perfiles laminados en calientes huecos #40.40.3 mm con acabado galvanizado en caliente o lacado al horno y cincado en frío de soldaduras refuerzo en los nudos mediante pletina de acero en caso necesario, con montaje soldado en taller atornillado mediante angular. Atornillada a pie nivelador ajustable de acero inoxidable 1.4301/AISI 304 con placa de amortiguación de elastómero negro para apoyo en suelo. Estructura revestida con tablero de fibras de madera (MDF) coloreado en toda la masa, color negro ignífugo FIBRACOLOUR IGN "FINSA" o similar, de 19 mm de espesor. Rodapié de chapa de acero inoxidable cepillado, de 8 cm de altura y 3 mm de espesor fijado con adhesivo epoxi especial metal. Mueble expositivo preparado para recibir máscara de gráfica en frontal, tira led oculta, conexión para proyectores y focos. Incluido transporte, suministro, pequeñas piezas, cortes, materiales auxiliares y sujeción a paramento vertical de estructura metálica. Totalmente montado y comprobado. Acabado lacado mate transparente esquinas a canto pilastra. Comprobación de dimensiones en obra.	769,37	769,37
	3,98	1,00			

2.20 Seguridad y salud





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026

FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026

FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026"Proyecto de rehabilitación de la iglesia de la asunción como centro de visitantes y... Página 36
Presupuesto parcial n° 2 REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN COMO CENTRO DE VISITANTES Y DI...

Código	Medición	Obra ejec. Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
2.20.1 Higiene y bienestar					
2.20.1.1		u	Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.		
	1,00	1,00		74,52	74,52
2.20.2 Protección individual					
2.20.2.1		u	Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caída, regulable con ruleta, según UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.		
	9,00	9,00		0,74	6,66
2.20.2.2		u	Casco de seguridad para uso normal, con protectores auditivos, según normas UNE-EN 812 y UNE-EN 352-3, amortizable en 10 usos.		
	9,00	9,00		4,83	43,47
2.20.2.3		u	Gafa protectora de tipo integral contra partículas líquidas y sólidas panorámica, con protección antivaho y a los rayos ultravioleta, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.		
	5,00	5,00		2,04	10,20
2.20.2.4		u	Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.		
	10,00	10,00		0,54	5,40
2.20.2.5		u	Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para alta tensión, según norma UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Coformidad y Folleto informativo.		
	9,00	9,00		13,38	120,42
2.20.2.6		u	Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de serraje vacuno en la palma, según norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.		
	9,00	9,00		3,57	32,13
2.20.2.7		u	Par de guantes contra los agentes químicos fabricados en algodón-pvc superplastificado, buena resistencia ante ácidos y bases, según norma UNE-EN 374 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.		
	9,00	9,00		0,29	2,61
2.20.2.8		u	Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 250 juegos), amortizable en un uso.		
	9,00	9,00		0,02	0,18



AYUNTAMIENTO DE YECLA

Código Seguro de Verificación: H7AA CNXW QE2Z PY7P 9DTY

Certificación nº9, mes de mayo de 2026 - ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL - SEFYCU 4310409

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://yecla.sedipualba.es/>

Pág. 42 de 55



FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026

FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026

FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026"Proyecto de rehabilitación de la iglesia de la asunción como centro de visitantes y... Página 37
Presupuesto parcial n° 2 REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN COMO CENTRO DE VISITANTES Y DI...

Código	Medición	Obra ejec.	Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
2.20.2.9			u	Chaquetón acolchado de poliéster y algodón con forro de poliamida también acolchado, con capucha, cierre de cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales bajas, según UNE-ENV 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.		
	4,00	4,00			5,36	21,44
2.20.2.10			u	Mascarilla respiratorio de 1 válvula para pintura, con filtros recambiables, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.		
	10,00	10,00			15,84	158,40
2.20.2.11			u	Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de partículas por las dos caras, según norma UNE-EN 14387 y UNE-EN 143, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.		
	10,00	10,00			3,02	30,20
2.20.2.12			u	Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a impactos y salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.		
	2,00	2,00			5,20	10,40
2.20.2.13			u	Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central de nylon, cuello camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.		
	10,00	10,00			15,11	151,10
2.20.2.14			u	Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.		
	2,00	2,00			3,59	7,18
2.20.2.15			u	Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.		
	9,00	9,00			9,69	87,21
2.20.2.16			u	Pantalón de uso general fabricado en tergal, según norma UNE-EN 340.		
	9,00	9,00			4,73	42,57
2.20.2.17			u	Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, provisto de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, según norma EN-471 de seguridad vial.		
	9,00	9,00			5,83	52,47



AYUNTAMIENTO DE YECLA

Código Seguro de Verificación: H7AA CNXW QE2Z PY7P 9DTY

Certificación nº9, mes de mayo de 2026 - ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL - SEFYCU 4310409

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://yecia.sedipualba.es/>

Pág. 43 de 55



FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026

FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026

FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026"Proyecto de rehabilitación de la iglesia de la asunción como centro de visitantes y... Página 38
Presupuesto parcial n° 2 REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN COMO CENTRO DE VISITANTES Y DI...

Código	Medición	Obra ejec.	Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
2.20.2.18			u	Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída, formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con dos puntos de amarre, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto.		
	4,00	4,00			11,88	47,52
2.20.2.19			u	Cinturón de seguridad de suspensión con lpto de amarre, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.		
	4,00	4,00			9,15	36,60
2.20.3 Protección colectiva						
2.20.3.1			m	Sistema de protección de borde clase A, solo para cargas estáticas y de utilización hasta un ángulo máximo de inclinación de 10°, de altura mayor o igual a 1m, se compone de unos guardacuerpos incorporados en el forjado como montantes separados a una distancia máxima de 2.50m una barandilla principal metálica separada a menos de 470mm una protección intermedia metálica y con un plinto o rodapié que tenga el borde superior al menos a 150mm por encima de la superficie de trabajo y con aperturas menores a 20mm.		
	18,00	18,00			12,11	217,98
2.20.3.2			m2	Entablado como protección de hueco horizontal con tablonces de madera de pino de 20x5cm, unidos a clavazón, incluso cinta de señalización a 1m de altura fijada con pies derechos, según R.D. 486/97 y norma UNE-EN 13374:2004.		
	13,50	13,50			55,59	750,47
2.20.3.3			m	Sistema de protección de borde clase A, solo para cargas estáticas y de utilización hasta un ángulo máximo de inclinación de 10°, de altura mayor o igual a 1m, se compone de unos guardacuerpos tipo sargento como montantes separados a una distancia máxima de 2.50m una barandilla principal metálica separada a menos de 470mm una protección intermedia metálica y con un plinto o rodapié que tenga el borde superior al menos a 150mm por encima de la superficie de trabajo y con aperturas menores a 20mm.		
	12,00	12,00			21,19	254,28
2.20.3.4			m2	Red de seguridad sistema V realizada con malla de polipropileno de alta tenacidad de dimensiones 100x100mm, incluido cuerda perimetral cableada de polipropileno de 16mm de diámetro, cuerda de atado cableada de polipropileno de 14mm de diámetro, cuerda de cosido trenzada de polipropileno de 8mm de diámetro, ganchos de sujeción y montaje, ganchos de anclaje al forjado, soporte de mordaza y pescante tipo horca, incluso colocación y desmontaje.		
	20,00	20,00			20,24	404,80
2.20.4 Señalización						
2.20.4.1			u	Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.		
	1,00	1,00			8,62	8,62
2.20.4.2			u	Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.		
	1,00	1,00			14,27	14,27
2.20.4.3			u	Señal de obligación circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.		
	1,00	1,00			14,27	14,27



AYUNTAMIENTO DE YECLA

Código Seguro de Verificación: H7AA CNXW QE2Z PY7P 9DTY

Certificación nº9, mes de mayo de 2026 - ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL - SEFYCU 4310409

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://yecia.sedipualba.es/>

Pág. 44 de 55



FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026

FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026

FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026"Proyecto de rehabilitación de la iglesia de la asunción como centro de visitantes y...
Presupuesto parcial n° 2 REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN COMO CENTRO DE VISITANTES Y DI...

Página 39

Código	Medición	Obra ejec.	Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
2.20.4.4			u	Panel direccional reflectante de dimensiones 165x45cm, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.		
	1,00	1,00			33,27	33,27
2.20.4.5			u	Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso colocación.		
	1,00	1,00			14,87	14,87
2.21 Control de calidad						
2.21.1			u	Control estadístico de la resistencia del hormigón de resistencia característica de entre 35 y 50 N/mm2, sin DOR (Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido) de una estructura de menos de 500 m2 construidos, realizado conforme al RD 470/2021 código estructural, comprendiendo: La toma de 4 muestras del hormigón fresco incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono de Abrams, fabricación de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión, según UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3, obtenidas: ·4 muestras (1 lotes) de cimentación y muros de contención. ·4 muestras (1 lotes) de las vigas y forjados.		
	2,00	2,00			177,63	355,26
2.22 Gestión de residuos de construcción y demolición						
2.22.1			t	Carga de RCDs compuestos por tierras y piedras (LER 17 05 04) de una densidad aproximada de 1.8 t/m3 realizada mediante medios mecánicos.		
	209,25	209,25			0,47	98,35
2.22.2			t	Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09 04) de una densidad aproximada de 1 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.		
	11,05	11,05			0,85	9,39
2.22.3			u	Contenedor de 1000 litros de capacidad para almacenar residuos peligrosos de construcción y demolición en obra.		
	1,00	1,00			236,90	236,90
2.22.4			u	Entrega en obra, recogida y transporte de contenedor con tierras y piedras o material de desbroce de 6 m3 de capacidad considerando una distancia de transporte de 30 km, realizado por transportista autorizado.		
	20,00	20,00			86,01	1.720,20
2.22.5			u	Entrega en obra, recogida y transporte de contenedor de RCDs de 6 m3 de capacidad a instalación de valorización y/o eliminación considerando una distancia de transporte de 30 km, realizado por transportista autorizado.		
	2,00	2,00			86,01	172,02
2.22.6			t	Depósito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el código 17 05 03) procedentes de la excavación con una densidad aproximada de 1.80 t/m3 y un coeficiente de esponjamiento de 1.40, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 05 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.		
	209,25	209,25			2,58	539,87
2.22.7			t	Depósito de residuos mezclados de construcción y demolición (distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03) con entre el 50% y 70% de material no reciclable con una densidad de entre 0.50 y 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 09 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.		
	11,05	11,05			22,66	250,39
2.22.8			t	Depósito de mezcla de residuos municipales (basura), con una densidad aproximada de 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos con código 20 03 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.		
	1,00	1,00			9,27	9,27



AYUNTAMIENTO DE YECLA

Código Seguro de Verificación: H7AA CNXW QE2Z PY7P 9DTY

Certificación nº9, mes de mayo de 2026 - ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL - SEFYCU 4310409

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://yecla.sedipualba.es/>

Pág. 45 de 55



FIRMADO POR

La persona interesada
26/06/2026
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP

Código	Medición	Obra ejec. Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
Total presupuesto parcial n° 2 REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN COMO CENT...					313.776,85



FIRMADO POR

La persona interesada
29/06/2026
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026

FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026

FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

"Proyecto de rehabilitación de la iglesia de la asunción como centro de visitantes y... Página 41
Presupuesto parcial n° 3 PABELLÓN DE ACCESO CON CUBIERTA VEGETAL Y RENATURALIZACIÓN DEL CERRO EN EL...

Código	Medición	Obra ejec. Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
3.1 Acondicionamiento terreno					
3.1.1		m ³	Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos en capas de 25cm de espesor máximo, incluido el riego y formación de taludes según indicaciones D.F.		
	65,44	65,44		22,40	1.465,86
3.1.2		m2	Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zonas ajardinadas.		
	290,63	20,74		1,40	29,04
3.1.3		m3	Suministro y extendido de tierra vegetal cribada mediante medios mecánicos y perfilada a mano.		
	77,64	46,58		38,17	1.777,96
3.2 Cubierta ajardinada y vegetación					
3.2.3		m ²	Cubierta plana no transitable, con grava, pendiente del 1% al 5%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado fratasado; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 50 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m ²); CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados lavados, con un espesor medio de 10 cm. Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie. Impermeabilización de puntos singulares rebosaderos, sumideros. ejecución de juntas de dilatación. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de protección de grava.		
	3,60	2,52		77,00	194,04
3.2.4		m	Encuentro de cubierta plana no transitable, con grava, con paramento vertical; mediante la realización de un retranqueo perimetral de más de 5 cm con respecto al paramento vertical y de más de 20 cm de altura sobre la protección de la cubierta, relleno con mortero de cemento, industrial, M-2,5 colocado sobre la impermeabilización soldada a su vez al soporte y formada por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m ² , de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB. Remate con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m ² , de superficie no protegida. Incluye: Ejecución del retranqueo perimetral. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la banda de terminación.		
	56,50	39,55		19,88	786,25



AYUNTAMIENTO DE YECLA

Código Seguro de Verificación: H7AA CNXW QE2Z PY7P 9DTY

Certificación nº9, mes de mayo de 2026 - ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL - SEFYCU 4310409

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://yecla.sedipualba.es/>

Pág. 47 de 55



FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec. Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
3.2.5		m²	Cubierta plana no transitable, ajardinada, pendiente del 1% al 5%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado fratasado; BARRERA DE VAPOR: lámina de betún aditivado con plastómero APP, LA-30-AL colocada con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral hidrofugada; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, totalmente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); CAPA DRENANTE Y FILTRANTE: lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado; CAPA DE PROTECCIÓN: capa de tierra vegetal para plantación de 25 cm de espesor. Parte proporcional de encuentros con sumidero y formación de junta de dilatación según indicaciones D.F. Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Colocación de la barrera de vapor. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo protección. Colocación de la capa drenante y filtrante. Extendido de la tierra vegetal.		
	47,73	33,41		110,23	3.682,78
3.2.6		u	Cazoleta o caldereta extensible de PVC, para cubiertas ajardinada con un sumidero con rejilla elevada de polipropileno color negro, para recogida de aguas pluviales, incluso acometida a desagüe de la red general, accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. Incluye: Replanteo y trazado. Montaje, conexión y comprobación de su correcto funcionamiento. Totalmente instalado y comprobado según DB HS-5 del CTE.		
	5,00	5,00		66,19	330,95
3.3	Chapa				





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026

FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026

FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec. Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
3.3.1		ud	Chapa acero corten. Formado por chapa de acero lisa de acero corten de 10mm de espesor cortada por control numérico parte proporcional de figuras geométricas, símbolos o letras realizadas por corte por láser hasta 40% de la superficie. Acabado con cantos recto. Sujeción mediante anclaje expansivos a muro con estructura metálica oculta de acero S275 JR de perfiles laminados en caliente huecos #40.40.3 mm galvanizado en caliente y cincado en frío de soldaduras refuerzo en los nudos mediante pletina de acero en caso necesario. La superficie de chapa dispondrá una proporción del 30% de plancha acrílica plexiglás de satinice o equivalente de espesor 6 mm color según indicaciones D.F. cortadas por control numérico con formas, símbolos o letras superpuesta en la chapa apoyadas mediante tacos oculto del mismo material tal que permita el paso de luz, con impresión directa con posibilidad de impresión con tinta blanca en parte de su superficie. Dispondrá de gráfica en chapa aprox 30% mediante aplicación de máscara aplicada con spray MTN 94 o equivalente, sobre soportes metálicos (gráficas, textos) diseño según indicaciones D.F, máscara de vinilo High Tack cortada por control numérico hasta 3 colores, incluida la preparación del soporte previo a la aplicación de la máscara terminado con tratamiento antigraffiti de dos componentes para superficies, con resistencia a la intemperie, así como a los disolventes y detergentes alcalinos, lo que permite limpiar fácilmente las pintagráfica. Chapa Ccon iluminación tipo tira led oculta. Incluido sujeción, transporte, pequeños materiales soldaduras, rebajes, doblados, cortes, totalmente montado y acabado en su disposición según indicaciones de D.F.		
	1,00	0,60		17.696,95	10.618,17
3.3.2		ud	Chapa acero corten. Formado por chapa de acero lisa de acero corten de 10mm de espesor cortada por control numérico parte proporcional de figuras geométricas, símbolos o letras realizadas por corte por láser hasta 40% de la superficie. Acabado con cantos recto. Sujeción mediante anclaje expansivos a muro con estructura metálica oculta de acero S275 JR de perfiles laminados en caliente huecos #40.40.3 mm galvanizado en caliente y cincado en frío de soldaduras refuerzo en los nudos mediante pletina de acero en caso necesario. La superficie de chapa dispondrá una proporción del 30% de plancha acrílica plexiglás de satinice o equivalente de espesor 6 mm color según indicaciones D.F. cortadas por control numérico con formas, símbolos o letras superpuesta en la chapa apoyadas mediante tacos oculto del mismo material tal que permita el paso de luz, con impresión directa con posibilidad de impresión con tinta blanca en parte de su superficie. Dispondrá de gráfica en chapa aprox 30% mediante aplicación de máscara aplicada con spray MTN 94 o equivalente, sobre soportes metálicos (gráficas, textos) diseño según indicaciones D.F, máscara de vinilo High Tack cortada por control numérico hasta 3 colores, incluida la preparación del soporte previo a la máscara. Aplicación de la máscara terminado con tratamiento antigraffiti de dos componentes para superficies, con resistencia a la intemperie, así como a los disolventes y detergentes alcalinos, lo que permite limpiar fácilmente las pintagráfica. Chapa con iluminación tipo tira led oculta. Incluido sujeción, transporte, pequeños materiales soldaduras, rebajes, doblados, cortes, totalmente montado y acabado en su disposición según indicaciones de D.F.		
	1,00	0,60		14.327,48	8.596,49
3.4 Red de riego					
3.4.4		ud	Suministro e instalación de conjunto de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal de 6-1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de 32mm. Incluso instalación a acometida, accesorios, excavación y relleno en caso necesario. Totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.		
	1,00	0,80		458,38	366,70





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec. Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
3.4.5		ud	Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones roscadas, de 1/4" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8 bar, con arqueta de plástico provista de tapa. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente montada y conexionada. Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación.		
	3,00	2,10		123,92	260,23
3.4.7			Programador de riego formado por programador cabezal de riego formado por programador de control por bluetooth , regulador de presión con manómetro, filtro, conexiones , para uso preferente en riego de zonas verdes de gran extensión, de 4 programas independientes y 8 estaciones, para control de 2 solenoides por estación más una válvula maestra o relé de arranque de bomba, con dispositivo de almacenaje de memoria, disyuntor de diagnosis, control de aporte de agua y transformador interno, tiempo de riego por estación 0-12 horas, 8 arranques por día y programa, incluida carcasa de plástico para cierre con candado. Incluido configuración y parametrización y puesta en marcha así como material auxiliar y eléctrico. Incluye todos los elementos del centro de mando.		
	1,00	0,70		1.676,08	1.173,26
3.5 Electricidad e iluminación					
3.5.4		ud	Conjunto de iluminación escénica en jardín formados por proyectores de exterior luminarias de proyección marca lombardo o equivalente dimmable protección estanca IP66 20-30W 3000-4000K color, tira led incluido según indicaciones D.F. Incluso parte proporcional de cableado, canalización bajo tubo protector de polietileno de doble pared, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, incluida la excavación y relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.		
	1,00	0,50		2.691,67	1.345,84
3.6 Seguridad y salud					
3.6.1 Protecciones individuales					
3.6.1.1		u	Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caída, regulable con ruleta, según UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.		
	2,00	2,00		0,74	1,48
3.6.1.2		u	Gafa protectora de tipo integral contra partículas líquidas y sólidas panorámica, con protección antivaho y a los rayos ultravioleta, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.		
	2,00	2,00		2,04	4,08
3.6.1.3		u	Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a impactos y salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.		
	1,00	1,00		5,20	5,20





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

"Proyecto de rehabilitación de la iglesia de la asunción como centro de visitantes y... Página 45
Presupuesto parcial n° 3 PABELLÓN DE ACCESO CON CUBIERTA VEGETAL Y RENATURALIZACIÓN DEL CERRO EN EL...

Código	Medición	Obra ejec.	Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
3.6.1.4			u	Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.		
	2,00	2,00			0,54	1,08
3.6.1.5			u	Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la protección de los antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.		
	1,00	1,00			0,98	0,98
3.6.1.6			u	Tapones antirruído moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 250 juegos), amortizable en un uso.		
	10,00	10,00			0,02	0,20
3.6.1.7			u	Orejas antirruído estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 30 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un uso.		
	2,00	2,00			17,51	35,02
3.6.1.8			u	Bota de seguridad para soldador fabricada en piel negra con suela de poliuretano, horma ancha y cierre de hebilla., según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.		
	1,00	1,00			17,12	17,12
3.6.1.9			u	Zapato de seguridad con puntera fabricado en piel flor negra y suela de poliuretano con puntera plástica resistente a 200J, según norma UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005.		
	2,00	2,00			18,16	36,32
3.6.1.10			u	Rodillera de protección con ballenas laterales y tensor de posicionamiento.		
	1,00	1,00			19,55	19,55
3.6.1.11			u	Pantalón de uso general fabricado en tergal, según norma UNE-EN 340.		
	2,00	2,00			4,73	9,46
3.6.1.12			u	Pantalón de soldadura fabricado en cuero, según norma UNE-EN 340, UNE-EN 470 y UNE-EN 348.		
	1,00	1,00			19,17	19,17
3.6.1.13			u	Chaqueta de protección para soldador fabricada en cuero-serraje que impide la penetración de chispas, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.		
	1,00	1,00			15,49	15,49
3.6.1.14			u	Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, provisto de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, según norma EN-471 de seguridad vial.		
	2,00	2,00			5,83	11,66



AYUNTAMIENTO DE YECLA

Código Seguro de Verificación: H7AA CNXW QE2Z PY7P 9DTY

Certificación nº9, mes de mayo de 2026 - ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL - SEFYCU 4310409

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://yecia.sedipualba.es/>

Pág. 51 de 55



FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026

FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026

FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

Código	Medición	Obra ejec.	Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
3.6.1.15			u	Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y humos, según norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.		
	10,00	10,00			2,08	20,80
3.6.2 Protecciones colectivas						
3.6.2.1			m	Sistema de protección de borde clase A, solo para cargas estáticas y de utilización hasta un ángulo máximo de inclinación de 10°, de altura mayor o igual a 1m, se compone de unos guardacuerpos tipo sargento como montantes separados a una distancia máxima de 2.50m una barandilla principal metálica separada a menos de 470mm una protección intermedia metálica y con un plinto o rodapié que tenga el borde superior al menos a 150mm por encima de la superficie de trabajo y con aperturas menores a 20mm.		
	15,00	15,00			21,19	317,85
3.6.2.2			m	Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación.		
	15,00	15,00			17,86	267,90
3.6.3 Señalización						
3.6.3.1			u	Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.		
	1,00	1,00			8,62	8,62
3.6.3.2			u	Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.		
	1,00	1,00			14,27	14,27
3.6.3.3			u	Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.		
	1,00	1,00			13,57	13,57
3.6.3.4			u	Señal de obligación circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.		
	1,00	1,00			14,27	14,27
3.6.3.5			u	Panel direccional reflectante de dimensiones 165x45cm, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.		
	1,00	1,00			33,27	33,27
3.8 Gestión de residuos de construcción y demolición						
3.8.1			t	Carga de RCDs compuestos por tierras y piedras (LER 17 05 04) de una densidad aproximada de 1.8 t/m3 realizada mediante medios mecánicos.		
	24,75	24,75			0,47	11,63
3.8.2			t	Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09 04) de una densidad aproximada de 1 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.		
	9,35	9,35			0,85	7,95
3.8.3			u	Contenedor de 1000 litros de capacidad para almacenar residuos peligrosos de construcción y demolición en obra.		
	1,00	1,00			236,90	236,90
3.8.4			u	Entrega en obra, recogida y transporte de contenedor de RCDs de 6 m3 de capacidad a instalación de valorización y/o eliminación considerando una distancia de transporte de 30 km, realizado por transportista autorizado.		
	2,00	2,00			86,01	172,02





FIRMADO POR
La persona interesada
26/06/2026
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP

Código	Medición	Obra ejec.	Ud	Denominación	Precio	Total ejec.
3.8.5			t	Depósito de residuos mezclados de construcción y demolición (distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03) con entre el 50% y 70% de material no reciclable con una densidad de entre 0.50 y 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 09 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.		
	9,35	9,35			22,66	211,87
3.8.6			t	Depósito de mezcla de residuos municipales (basura), con una densidad aproximada de 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos con código 20 03 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.		
	1,00	1,00			9,27	9,27
Total presupuesto parcial nº 3 PABELLÓN DE ACCESO CON CUBIERTA VEGETAL Y RENATURALIZ...						32.144,57



FIRMADO POR
La persona interesada
29/06/2026
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL



FIRMADO POR
JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026





FIRMADO POR

La persona interesada
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP
26/06/2026



FIRMADO POR

La persona interesada
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL
29/06/2026



FIRMADO POR

JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA
29/06/2026

"Proyecto de rehabilitación de la iglesia de la asunción como centro de visitantes y...
Resumen de certificación

Página 48

Obra ejecutada

1 MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN ENTORNO IGLESIA VIEJA PARA USO TURÍSTICO	181.480,82
1.1 Actuaciones previas	2.481,31
1.2 Demoliciones	25.081,90
1.2.1 Suelos	10.965,92
1.2.2 Cimentación y estructura	10.874,22
1.2.3 Cerrajería y carpintería	430,77
1.2.4 Particiones	246,33
1.2.5 Instalaciones	474,51
1.2.6 Revestimientos	1.356,33
1.2.7 Equipamiento	733,82
1.3 Movimiento de tierras	6.154,99
1.4 Excavaciones arqueológicas	59.410,17
1.4.1 Excavaciones y adecuación	46.225,04
1.4.2 Supervisión arqueológica, documentación y dataciones	13.185,13
1.5 Particiones	2.310,02
1.6 Revestimiento	46.650,28
1.6.1 Suelo	36.215,06
1.6.2 Paramentos y muros	8.878,75
1.6.3 Techos	1.556,47
1.7 Cimentación y estructura	2.060,14
1.9 Ayudas	1.123,81
1.10 Equipamiento	8.879,33
1.11 Instalaciones	16.144,13
1.11.1 Fontanería y saneamiento	2.299,31
1.11.2 Ventilación	259,94
1.11.3 Electricidad	1.099,41
1.11.3.1 Protección y medida	646,78
1.11.3.2 Canalizaciones, registro y conductores	275,75
1.11.3.3 Instalación interior	176,88
1.11.4 Iluminación	12.485,47
1.12 Sanitarios y accesorios	5.495,22
1.12.1 Sanitarios	4.572,68
1.12.2 Accesorios	922,54
1.13 Seguridad y salud	1.630,65
1.13.1 Protecciones individuales	394,95
1.13.2 Protecciones colectivas	1.151,70
1.13.3 Señalización	84,00
1.14 Gestión de residuos de construcción y demolición	4.058,87
2 REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN COMO CENTRO DE VISITANTES Y DI...	313.776,85
2.1 Actuaciones previas	85,23
2.2 Demoliciones	5.099,53
2.2.1 Suelo	4.527,72
2.2.2 Paramentos	222,37
2.2.3 Carpinterías	349,44
2.3 Movimiento de tierras	7.363,03
2.4 Cimentación y estructura	57.731,73
2.5 Impermeabilización	4.496,45
2.6 Revestimientos	10.323,08
2.6.2 Suelo	456,45
2.6.3 Techos	9.866,63
2.7 Equipamiento	2.645,02
2.8 Carpintería exteriores	42.610,58
2.10 Carpintería de madera	1.855,71
2.11 Cerrajería	10.030,99
2.12 Ayudas	1.540,89
2.13 Instalaciones	38.892,80
2.13.1 Saneamiento	4.112,62
2.13.2 Electricidad	8.944,73
2.13.2.1 Desmontaje instalacion existente	1.308,86
2.13.2.2 Cuadro general de proteccion	1.364,93
2.13.2.3 Línea general alimentacion	672,07
2.13.2.4 Puesta a tierra	1.518,54
2.13.2.5 Canalizaciones, registros y conductores	4.080,33
2.13.3 Iluminación	20.753,63
2.13.5 Contra incendios	328,57
2.13.6 Sistema de video vigilancia	4.753,25
2.15 Pasarelas y catenaria	115.323,28
2.17 Soportes de cartelas, cartelas y vinilos	4.527,23
2.19 Mueble expositivo	5.206,14
2.20 Seguridad y salud	2.653,51
2.20.1 Higiene y bienestar	74,52
2.20.2 Protección individual	866,16
2.20.3 Protección colectiva	1.627,53
2.20.4 Señalización	85,30
2.21 Control de calidad	355,26
2.22 Gestión de residuos de construcción y demolición	3.036,39
3 PABELLÓN DE ACCESO CON CUBIERTA VEGETAL Y RENATURALIZACIÓN DEL CERRO EN EL...	32.144,57
3.1 Acondicionamiento terreno	3.272,86



AYUNTAMIENTO DE YECLA

Código Seguro de Verificación: H7AA CNXW QE2Z PY7P 9DTY

Certificación nº9, mes de mayo de 2026 - ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL - SEFYCU 4310409

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://yecia.sedipualba.es/>

Pág. 54 de 55



FIRMADO POR
La persona interesada
26/06/2026
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP

"Proyecto de rehabilitación de la iglesia de la asunción como centro de visitantes y...	Página 49
3.2 Cubierta ajardinada y vegetación	4.994,02
3.3 Chapa	19.214,66
3.4 Red de riego	1.800,19
3.5 Electricidad e iluminación	1.345,84
3.6 Seguridad y salud	867,36
3.6.1 Protecciones individuales	197,61
3.6.2 Protecciones colectivas	585,75
3.6.3 Señalización	84,00
3.8 Gestión de residuos de construcción y demolición	649,64
Totales de certificación	527.402,24



FIRMADO POR
La persona interesada
29/06/2026
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES SL



FIRMADO POR
29/06/2026
JOSÉ MARÍA GUIRAO GARCÍA

